

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6957/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 8657/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số: 4227/TTr- H ĐGPMB ngày 03/11/2019 của Hội đồng BTGPMB ; Báo cáo số 309/BC-TTQT ngày 11/11/2020 của Tổ thẩm tra quyết toán huyện về kết quả Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy sản xuất , gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB với những nội dung sau:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+Thời gian khởi công: Ngày 21/9/2019

+Thời gian hoàn thành: Ngày 28/11/2019

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Dự toán được duyệt | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Số vốn đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 2.033.861.657 | 1.964.288.000 | 1.625.000.000 | 339.288.000 |
| Công ty TNHH Giày Alenron Việt Nam | 2.033.861.657 | 1.964.288.000 | 1.625.000.000 | 339.288.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Tổng DT được duyệt | Giá trị quyết toán |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tổng số | 2.033.861.657 | 1.964.288.000 |
| - Chi phí xây lắp và hạng mục chung | 1.692.343.900 | 1.687.499.000 |
| - Chi phí thiết bị | 5.005.072 | 5.005.000 |
| - Chi phí quản lý dự án | 51.238.398 | 40.865.000 |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 238.972.275 | 218.742.000 |
| - Chi phí khác | 51.263.752 | 17.139.000 |
| - Thu hồi vật tư | (4.961.740) | (4.962.000) |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý | | Công trình giao cho Điện lực Triệu Sơn quản lý | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---------|
| | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | | | 1.964.288.000 | |
| Tài sản cố định: | | | 1.964.288.000 | |

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

| Nguồn vốn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|--|-----------------------|----------------|
| Tổng số | 1.964.288.000 | |
| Vốn của Công ty TNHH Giấy Alenron Việt Nam | 1.964.288.000 | |

1.2 Công nợ :

a. Các khoản phải thu : Không

b. Khoản phải trả: 408.862.000 đồng

- Hoàn trả lại vốn cho Công ty TNHH Giấy Alenron

Việt Nam: 69.574.000 đồng

- Công ty TNHH Phương Hạnh : 172.542.000 đồng

- Hội đồng BTGPMB : 40.865.000 đồng

- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư XD Tuấn Thành (Khảo sát thiết kế): 55.854.000 đồng

- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư XD Tuấn Thành (Giám sát XD): 52.888.000 đồng

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT+ DT): 5.546.000 đồng

- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 11.593.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

| Tên đơn vị tiếp nhận | Tài sản cố định (đồng) | Tài sản lưu động (đồng) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Điện lực Triệu Sơn | 1.964.288.000 | |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Điện Lực Triệu Sơn; Công ty TNHH Giấy Alenron Việt Nam; Hội đồng BTGPMB dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB; và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

