

Số: /KL-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

KẾT LUẬN

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND thị trấn Nưa làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Đoàn đã tiến hành thanh tra 03/04 công trình (01 công trình đã được Sở Tài chính thanh tra năm 2020: Công trình đường giao thông - Hạng mục: Bê tông lè đường các tuyến liên thôn) do UBND Thị trấn Nưa làm chủ đầu tư từ ngày 04/10/2021 đến ngày 11/10/2021.

Xét Báo cáo số 60/BC-ĐTT ngày 25/11/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND Thị trấn Nưa làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020; Chủ tịch UBND huyện Kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Công trình: Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh (nay là Thị trấn Nưa).

1.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Ninh.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Hưng Cường.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần XD và thương mại Minh Phát.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh.
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán; tổng mức đầu tư: 1.416.136.000đ; khối lượng phát sinh 62.022.000đ.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02: Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK; giá trúng thầu: 1.190.702.000đ; hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 05/2019/HĐ-XD ngày 24/10/2019 giữa UBND xã Tân Ninh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK về việc thi công xây dựng công trình Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh; giá trị hợp đồng: 1.190.702.000đ, thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng: Khởi công ngày 25/10/2019, hoàn thành ngày 25/01/2020.

- Quyết toán công trình: Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt quyết định dự án hoàn thành công trình: Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh; tổng giá trị quyết toán 1.392.552.000đ, trong đó: xây lắp 1.154.062.000đ, quản lý dự án 24.642.000đ, tư vấn 151.949.000đ, chi khác 61.899.000đ.

1.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư công trình tương đối đầy đủ theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản theo quy định; còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, thương thảo hợp đồng đối với đơn vị tư vấn giám sát.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định; còn một số công việc chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, như hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công còn ghi thiếu ngày tháng, chữ ký ở một số trang của đơn thi công, giám sát; chưa cập nhật đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu đưa vào thi công.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện theo thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; thi công thiếu công việc trồng cỏ mái taluy nền đường, diện tích 192,5m², thi công thiếu bê tông mặt đường phân mở rộng vượt nói 2 đầu cầu, khối lượng 2,46m³; đề nghị giảm giá trị khối lượng không thực hiện, số tiền 6.275.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán theo quy định; đã thanh toán cho các đơn vị tham gia công trình, số tiền 1.334.622.000/1.392.552.000đ, đạt 95,8%; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

1.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan còn thiếu sót đã được chỉ ra phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo đúng quy định.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 6.275.000đ.

2. Công trình: Đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh - Hạng mục: Mặt đường bê tông.

2.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Ninh.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Bắc Hà.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Bắc Hà.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 25/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh – Hạng mục: Mặt đường bê tông.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa thầu nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh - Hạng mục: Mặt đường bê tông; tổng mức đầu tư 3.152.110.000đ; khối lượng phát sinh 462.742.000đ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02: Xây dựng công trình đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh – Hạng mục: Mặt đường bê tông; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK; giá trúng thầu: 2.615.141.000đ; hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 02/2018/HĐ-XD ngày 20/5/2018 giữa UBND xã Tân Ninh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK về việc thi công công trình đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh – Hạng mục: Mặt đường bê tông; giá trị hợp đồng:

2.615.141.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 20/5/2018, hoàn thành ngày 20/8/2018.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chỉ tịch UBND thị trấn Nưa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh - Hạng mục: Mặt đường bê tông; tổng giá trị quyết toán 2.806.384.000đ, trong đó: Xây lắp 2.381.987.000đ, quản lý dự án 62.455.000đ, tư vấn 295.274.000đ, chí phí khác 66.668.000đ (*giá trị quyết toán đã giảm trừ khối lượng xi măng do được tài trợ từ nguồn khác*).

2.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được thực hiện tương đối đầy đủ.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện cơ bản theo quy định.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện đảm bảo theo quy định; trong hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công còn một số trang ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của đơn vị thi công, giám sát; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công.

- Chất lượng công trình được thực hiện theo thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; đơn vị thi công không thực hiện công việc rải nhựa đường khe co giãn; đề nghị giảm trừ khối lượng không thực hiện, số tiền 48.784.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán theo quy định; đã thanh toán số tiền 2.712.488.000/2.806.384.000đ, đạt 96,6% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

2.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan còn thiếu sót đã được chỉ ra phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình theo đúng quy định.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 48.784.000đ.

3. Công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng

3.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Ninh.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Bắc Hà.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Đất Vàng.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng giao thông, thủy lợi và sản xuất vật liệu xây dựng Đức Huy.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng.
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng; tổng mức đầu tư 1.165.075.000đ.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND thị trấn Nưa về việc chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng; giá trúng thầu: 924.186.000đ; hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.
- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 09/2018/HĐ-XD ngày 16/4/2018 giữa UBND xã Tân Ninh và Công ty TNHH xây dựng giao thông, thủy lợi và sản xuất vật liệu xây dựng Đức Huy về việc thi công công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng; giá trị hợp đồng 924.186.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng 05 tháng; Khởi công ngày 16/4/2018, hoàn thành ngày 16/8/2018.
- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND thị trấn Nưa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng. Tổng giá trị quyết toán: 1.095.257.000đ, trong đó: Xây lắp 917.076.000đ, quản lý dự án: 25.591.000đ, tư vấn 127.924.000đ, chi phí khác 24.666.000đ.

3.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư thực hiện cơ bản theo quy định.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện tương đối đầy đủ, đảm bảo quy định; hồ sơ công trình còn thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký thi công chưa ghi đầy đủ nội dung công việc thực hiện, thiếu ngày tháng, chữ ký ở một số trang; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng công trình.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện cơ bản theo đúng thiết kế; công trình hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; không thi công lắp cửa ô thoáng nhà kho ($01*0,6*0,6$)m², vách ngăn nhà vệ sinh ($8*1,5*0,8$)m² (đã được chủ đầu tư thống nhất), đề nghị giảm trừ khối lượng công việc không thực hiện, số tiền 4.458.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán theo quy định; đã thanh toán số tiền 1.090.015.000/1.095.257.000đ, đạt 99,5% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

3.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình theo đúng quy định pháp luật.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng không thực hiện, số tiền 4.458.000đ.

II. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

1. Kết luận

Trong những năm qua, UBND thị trấn Nưa (xã Tân Ninh) tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng của địa phương được quan tâm, các công trình, dự án được thực hiện đầu tư đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện học tập của học sinh và đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Qua công tác thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại 03 công trình trên địa bàn thị trấn Nưa, cho thấy:

1.1. Về ưu điểm:

- Công tác khảo sát, thiết kế và dự toán cơ bản thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán được phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật; chủ đầu tư đã lựa chọn các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết hợp đồng.

- Công tác quản lý chất lượng công trình được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản đảm bảo về kích thước, mỹ thuật và chất lượng theo hồ sơ thiết kế.

- Công tác thi công các công trình được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng; công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định.

1.2. Về tồn tại, thiếu sót:

- Công tác khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán ở một số công trình còn thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát; một số văn bản ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình.

- Công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công còn cập nhật chưa đầy đủ các hồ sơ như: biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu, thanh lý hợp đồng tư vấn lựa chọn nhà thầu.

- Công tác giám sát thi công chưa ghi số trang, đóng dấu giáp lai vào hồ sơ nhật ký thi công; đơn vị giám sát thi công chưa thường xuyên liên tục tại hiện trường, nên còn có công việc thi công còn thiếu khối lượng theo thiết kế. Tuy nhiên, việc thi công chưa đúng theo hồ sơ thiết kế chủ yếu là công việc nhỏ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Công tác quản lý công trình: Ban quản lý các công trình chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý công trình, nên đã dẫn đến việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành một số công trình còn để xảy ra thiếu sót; các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra, nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Một số công trình nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế thi công, nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời phát hiện để giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán.

Để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý các công trình, UBND xã Tân Ninh (nay Thị trấn Nưa) và các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã được chỉ tra tại phần Kết luận thanh tra.

2. Biện pháp xử lý

2.1. Xử lý về kinh tế:

Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công các công trình, số tiền 59.517.000đ. Trong đó:

- Thu hồi của Công ty TNHH xây dựng, giao thông, thủy lợi và sản xuất vật liệu xây dựng Đức Huy, đơn vị thi công công trình: Trường mầm non xã Tân Ninh
- Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng, số tiền 4.458.000đ.

- Thu hồi của Công ty TNHH xây dựng và thương mại BHK, đơn vị thi công công trình Đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh và công trình Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh; số tiền 55.059.000đ. Trong đó: Thu hồi thi công công trình đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản, số tiền 48.784.000đ; thu hồi thi công công trình Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh, số tiền 6.275.000đ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2.2. Xử lý hành chính:

a) Đối với UBND thị trấn Nưa:

- Chỉ đạo Ban quản lý và đơn vị tham gia thực hiện các công trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết luận thanh tra và thực hiện lưu trữ hồ sơ các công trình theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công công trình Công trình đường giao thông từ cổng Đình Thượng đi nghĩa trang Mã Bản xã Tân Ninh, Trường mầm non xã Tân Ninh; Cầu làng Giáp qua kênh Nam thôn 1, xã Tân Ninh nộp số tiền thu hồi vào Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2021.

- Công khai Kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 25/12/2021.

b) Đối với các phòng ban liên quan:

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra hướng dẫn UBND thị trấn Nưa thực hiện tốt công tác quản lý về đầu tư xây dựng. Chỉ đạo UBND thị trấn Nưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo UBND thị trấn Nưa quản lý, sử dụng tốt nguồn vốn thực hiện các công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

- Phòng Nội vụ: Chỉ đạo UBND thị trấn Nưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

- Thanh tra huyện: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi số tiền sai phạm về Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/12/2021.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (để biết);
- Trưởng các phòng ban liên quan (thực hiện);
- Kho bạc NN huyện Triệu Sơn (phối hợp);
- Đảng ủy, UBND thị trấn Nưa (thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT (3 bản).

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính