

Số: /KL-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

KẾT LUẬN

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Hợp Thành làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Đoàn tiến hành thanh tra 03 công trình do UBND xã Hợp Thành làm chủ đầu tư từ ngày 20/10/2021 đến ngày 27/10/2021.

Xét Báo cáo số 61/BC-ĐTT ngày 25/11/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Hợp Thành làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020; Chủ tịch UBND huyện Kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Công trình Trường mầm non xã Hợp Thành – Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng:

1.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Hợp Thành.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng tổng hợp Miền Bắc.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thành Mai.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng công trình Phú Trung.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành - Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng.
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán; tổng mức đầu tư: 1.246.370.000đ; khối lượng phát sinh .
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 50a/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành - Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành – Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng công trình Phú Trung; giá trúng thầu: 993.027.000đ (cả hạng mục chung), hình thức hợp đồng: trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 09/2019/HĐ-XD ngày 16/7/2019 giữa UBND xã Hợp Thành và Công ty TNHH xây dựng công trình Phú Trung về việc thi công xây dựng công trình Trường mầm non xã Hợp Thành – Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng, giá trị hợp đồng 993.027.000đ, thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành - Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng; tổng giá trị quyết toán 1.221.798.000đ, trong đó: xây lắp: 998.612.000đ, quản lý dự án 23.929.000đ, tư vấn 134.674.000đ, chi phí khác 64.583.000đ.

1.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được thực hiện tương đối đầy đủ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định; hồ sơ lựa chọn nhà thầu còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu.

- Công tác quản lý chất lượng công trình còn một số công việc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định: Thiếu biên bản bàn giao mốc giới, đề cương nhiệm vụ giám sát; một số hồ sơ còn ghi chép thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu đưa vào thi công.

- Chất lượng công trình cơ bản thi công đảm bảo theo thiết kế được duyệt; công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa có kết quả nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định. Công trình còn một hạng mục thay đổi thiết kế không thi công: Bậc tam cấp khu vực bếp ăn đi ra sân chế biến thực phẩm (theo đề nghị của chủ đầu tư) và thi công thiếu khối lượng phần ốp gạch chân tường phòng chức năng, nẹp chống bão mái nhà.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán; đã thanh toán số tiền 1.211.116.000/1.221.798.000đ, đạt 99,1% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

1.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng theo đúng quy định pháp luật.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình khối lượng công việc không thực hiện, số tiền 7.873.000đ.

2. Công trình: Công sở xã Hợp Thành

2.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Hợp Thành
 - Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Tây Thành.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Tây Thành.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Công sở xã Hợp Thành.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 6342/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Công sở xã Hợp Thành; tổng mức đầu tư: 6.485.556.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công: Quyết định số 8564/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công sở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu thi công: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung): Công sở xã Hợp Thành. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến; giá trúng thầu: 4.647.421.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 02/2019/HĐ-XD ngày 28/02/2019 giữa UBND xã Hợp Thành và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến về việc thi công xây dựng công trình Công sở xã Hợp Thành; giá trị hợp đồng 4.647.421.000đ, thời gian thực hiện hợp đồng 8 tháng: Khởi công ngày 01/3/2019, hoàn thành ngày 01/11/2019.

2.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Dự toán lập chưa trừ khối lượng xây tường gạch, trát tường, sơn dầm do một số vị trí dầm, cột chiếm chỗ.

- Công tác quản lý chất lượng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn một số hồ sơ thực hiện chưa đầy đủ: Hồ sơ nhật ký thi công còn ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của các đơn vị tham gia ở một số trang; chưa đóng dấu giáp lai vào hồ sơ quản lý chất lượng; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu đưa vào thi công.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; công trình đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định; qua kiểm tra còn thực hiện thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế: Không thi công vách ngăn nhà vệ sinh (được chủ đầu tư thông nhất), xà gồ không thi công bản mã, vách kính nhựa lõi thép. Đề nghị giảm trừ khối lượng thi công thiếu, dự toán thẩm định chưa giảm trừ, số tiền 21.475.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa quyết toán; đã thanh toán số tiền 5.984.172.000/6.485.556.000đ, đạt 96,1% giá trị dự toán (cả phần thiết bị); các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

2.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại kết quả thanh tra.

- Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình Công sở xã Hợp Thành theo quy định.

- Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng của đơn vị thi công khi quyết toán dự án hoàn thành, số tiền 21.475.000đ.

3. Công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè.

3.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Hợp Thành

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng tổng hợp Miền Bắc.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Thế Kỷ INC

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Anh.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 53a/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt báo cáo

báo cáo, thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè; tổng mức đầu tư: 1.121.464.000đ, khối lượng phát sinh: 28.423.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 54a/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Anh; giá trúng thầu: 964.460.000đ (cả hạng mục chung); hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 12/2019/HĐ-XD ngày 16/10/2019 giữa UBND xã Hợp Thành và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Anh về việc thi công công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè; giá trị hợp đồng 964.460.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng: Khởi công ngày 18/10/2019, hoàn thành ngày 18/01/2020.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND xã Hợp Thành về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè; tổng giá trị quyết toán: 1.076.862.000đ, trong đó: Xây lắp 946.957.000đ, quản lý dự án 23.776.000đ, tư vấn 91.346.000đ, chi phí khác 14.783.000đ.

3.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư được chủ đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện theo quy định; còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện cơ bản đầy đủ theo quy định; còn một số hồ sơ ghi chép còn thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; nhật ký thi công chưa đóng dấu giáp lai giữa các trang; thiếu đề cương nhiệm vụ giám sát, bản vẽ thi công khối lượng phát sinh; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng theo quy định.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; kiểm tra thực tế cho thấy không thi công xây tường gạch chắn đất vị trí cổng ra vào, không cắt khe lãn bê tông vỉa hè, giảm trừ giá trị khối lượng không thi công, số tiền 4.432.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành và quyết toán; đã thanh toán số tiền 1.069.075.000/1.076.862.000đ, đạt 99,3% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

3.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo đúng quy định pháp luật.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng công việc không thực hiện, số tiền 4.432.000đ.

II. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

1. Kết luận

1.1. Về ưu điểm:

- Công tác khảo sát, thiết kế và dự toán cơ bản thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán được phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định, Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật; chủ đầu tư đã lựa chọn các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc theo hợp đồng ký kết.

- Công tác quản lý chất lượng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công công trình.

- Công tác thi công được thực hiện theo đúng tiến độ hợp đồng; kích thước, hình thể, mỹ thuật của các công trình được thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đến thời điểm thanh tra cả 03 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 02/03 công trình đã quyết toán vốn hoàn thành; công tác thanh toán vốn đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu cho các đơn vị tham gia thực hiện công trình.

3.2. Về tồn tại, thiếu sót:

- Công tác khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán: Một số công trình còn chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ, như: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán, biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký khảo sát; bản vẽ thi công khối lượng phát sinh và thiếu ngày tháng, chữ ký, đóng dấu của chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện công trình.

- Công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng: Một số công trình còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, thương thảo hợp đồng tư vấn, thông báo trúng thầu.

- Công tác giám sát thi công: Một số công trình thiếu đề cương nhiệm vụ giám sát, nhật ký giám sát; chưa đánh số trang, đóng dấu giáp lai trong hồ sơ quản

lý chất lượng, nhật ký thi công; đơn vị giám sát thi công chưa thường xuyên liên tục tại hiện trường, còn để xảy ra thiếu sót; tuy nhiên một số thiếu sót, thay đổi đã được chủ đầu tư thống nhất và không làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình.

- Công tác quản lý chất lượng: Ban quản lý công trình chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý công trình nên đã dẫn đến việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành một số công trình còn để xảy ra thiếu sót. Còn 02/03 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình: Công trình trường mầm non xã Hợp Thành, sân vận động xã Hợp Thành.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Một số công trình nghiệm thu chưa đúng khối lượng so với thực tế thi công, nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời phát hiện để giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán.

Để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý các công trình, UBND xã Hợp Thành và các đơn vị tham gia thực hiện công trình được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

2. Biện pháp xử lý

2.1. Xử lý về kinh tế:

a) Về thu hồi: Thu hồi của đơn vị thi công các công trình, số tiền 12.305.000đ, trong đó:

- Thu hồi của Công ty TNHH xây dựng công trình Phú Trung, đơn vị thi công công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành - Hạng mục: Nhà bếp và các phòng chức năng, số tiền 7.873.000đ.

- Thu hồi của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Anh, đơn vị thi công công trình: Sân vận động xã Hợp Thành - Hạng mục: Cổng, tường rào, vỉa hè, số tiền: 4.432.000đ.

b) Về giảm trừ: Đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng của đơn vị thi công khi quyết toán dự án hoàn thành công trình Công sở xã Hợp Thành, số tiền 21.475.000đ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2.2. Xử lý hành chính:

a) Đối với UBND xã Hợp Thành:

- Chỉ đạo Ban quản lý và đơn vị tham gia thực hiện các công trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết luận thanh tra và thực hiện lưu trữ hồ sơ các công trình. Hoàn thiện hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành công trình Công sở xã Hợp Thành theo quy định.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành, Sân vận động xã Hợp Thành nộp số tiền thu hồi vào Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện.

- Báo cáo phòng Kinh tế Hạ tầng huyện về kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định đối với công trình: Trường mầm non xã Hợp Thành, Sân vận động xã Hợp Thành.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2021.

- Công khai Kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 25/12/2021.

b) Đối với các phòng ban liên quan:

- Phòng Kinh tế Hạ tầng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra hướng dẫn UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng. Chỉ đạo UBND xã Hợp Thành thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo UBND các xã có kế hoạch huy động và bố trí nguồn vốn thanh toán kịp thời, phát huy hiệu quả đầu tư; đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định, quyết toán công trình theo đúng thời gian quy định đối với công trình Công sở xã Hợp Thành.

- Phòng Nội vụ: Chỉ đạo UBND xã Hợp Thành tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

- Thanh tra huyện: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi số tiền sai phạm về Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/12/2021.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (để chỉ đạo);
- Trưởng các phòng ban có liên quan (thực hiện);
- Kho bạc NN huyện Triệu Sơn (phối hợp);
- Đảng ủy, UBND xã Hợp Thành (thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT (3 bản).

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính