

Số: /KL-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

## **KẾT LUẬN**

### **Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017-2020**

Thực hiện Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Đoàn tiến hành thanh tra 03 công trình do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư từ ngày 12/10/2021 đến ngày 19/10/2021.

Xét Báo cáo số 63/BC-ĐTT ngày 25/11/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017-2020; Chủ tịch UBND huyện Kết luận như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THANH TRA:**

##### **1. Công trình: Đường GTNT xã Thọ Sơn: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác; từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B:**

###### *1.1. Thông tin chung:*

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Sơn.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn và ĐTXD thương mại An Phát.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Miền Trung.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường GTNT xã Thọ Sơn - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác, tuyến từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định 280a/QĐ-UBND ngày 27/10/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đường GTNT xã Thọ Sơn: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác; từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B; tổng mức đầu tư: 1.210.191.000đ; khối lượng phát sinh: 54.651.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường GTNT xã Thọ Sơn - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác, tuyến từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Đường GTNT xã Thọ Sơn - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác, tuyến từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B; đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH; giá trúng thầu: 988.765.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng số 143/2019/HĐ-XD ngày 14/6/2019 giữa UBND xã Thọ Sơn và Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH về việc thi công xây dựng công trình Đường GTNT xã Thọ Sơn - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác, tuyến từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B; giá trị hợp đồng 988.765.000đ, thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 14/6/2019, hoàn thành ngày 14/8/2019.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường GTNT xã Thọ Sơn - Hạng mục: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác, tuyến từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B. Tổng giá trị quyết toán: 1.195.030.000đ; trong đó: Xây lắp 1.000.966.000đ, quản lý dự án: 21.373.000đ, tư vấn: 107.520.000đ, chi phí khác: 65.171.000đ.

### *1.2. Kết quả thanh tra:*

- Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện theo quy định; còn thiếu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình, thông báo trúng thầu, thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát.

- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; còn một số công việc thực hiện chưa đầy đủ như: Chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ nghiệm thu vật tư, vật liệu và chứng chỉ xuất xưởng đưa vào thi công; một số hồ sơ còn ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; thiếu bản vẽ thi công khối lượng phát sinh.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện cơ bản theo thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; đơn vị thi công thực hiện thiếu khối lượng đắp đất lề đường, số lượng 57,6m<sup>3</sup>, giảm giá trị khối lượng thực hiện của đơn vị thi công, số tiền 6.726.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã hoàn thành, quyết toán theo quy định; thanh toán số tiền 1.172.944.000/1.195.030.000đ, đạt 98,1% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

### *1.3. Kiến nghị, xử lý:*

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.

- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình theo đúng quy định pháp luật.

- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phân khối lượng thực hiện thiếu, số tiền 6.726.000đ.

## **2. Công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ:**

### *2.1. Thông tin chung:*

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Sơn.

- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty TNHH Mạnh Phát 68.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Hải Đăng 968.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư xây dựng thương mại An Phát.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ; tổng mức đầu tư: 1.018.445.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 105b/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ; đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng thương mại An Phát, giá trúng thầu: 876.972.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng xây dựng số 86/2019/HĐ-XD ngày 10/5/2019 giữa UBND xã Thọ Sơn và Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng thương mại An Phát về việc thi công công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ; giá trị hợp đồng 876.972.000đ, thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 10/5/2019, hoàn thành ngày 10/9/2019.

- Quyết toán dự án hoàn hành: Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn – Hạng mục: Nhà hiệu bộ,

tổng giá trị quyết toán: 1.001.381.000đ, trong đó: Xây lắp: 876.193.000đ, quản lý dự án: 19.288.000đ, tư vấn: 86.189.000đ, chi phí khác: 19.711.000đ.

## 2.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định.
- Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Dự toán thẩm định chưa giảm trừ khối lượng xây đá hộc ( $1,01m^3$ ), xây tường gạch ( $3,94m^3$ ) do vị trí các cột bê tông chiếm chỗ; giảm giá trị hợp đồng so với dự toán được duyệt, số tiền 5.428.000đ
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện cơ bản theo quy định; còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu.
- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện tương đối đầy đủ; còn thiếu biên bản khảo sát tại hiện trường, nhật ký giám sát; chưa cập nhật đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng của gạch lát nền, cửa nhựa lõi thép; một số hồ sơ ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; chưa đánh số trang vào nhật ký thi công công trình.
- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện theo thiết kế được duyệt; công trình đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; đã thay đổi vật liệu thi công lan can hiên nhà hiệu bộ (từ chất liệu Inonx thay bằng thép hộp sơn tĩnh điện), giảm giá trị hợp đồng lắp đặt lan can, số tiền 3.063.000đ.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán; thanh toán số tiền 984.947.000/1.001.381.000đ, đạt tỉ lệ 98,4% giá trị quyết toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

## 2.3. Kiến nghị, xử lý:

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết quả thanh tra.
- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo đúng quy định.
- Đề nghị thu hồi của đơn vị thi công công trình phần khối lượng dự toán lập sai tăng, thi công vật liệu không đúng thiết kế, số tiền 8.491.000đ.

## 3. Công trình Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ:

### 3.1. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Sơn.
- Đơn vị khảo sát, thiết kế và lập BCKTKT: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Trường Sơn.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Trường Lộc.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Chủ trương đầu tư: Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và dự toán: Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ; tổng mức đầu tư: 2.860.065.000đ.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: thi công xây dựng công trình: Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ; đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến; giá trúng thầu: 2.134.843.000đ, hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng thi công: Hợp đồng thi công công trình số 2402/2019/HĐ-XD ngày 24/02/2020 giữa UBND xã Thọ Sơn và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Dũng Tiến về việc thi công xây dựng công trình Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ; giá trị hợp đồng 2.134.843.000đ; thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng.

### 3.2. Kết quả thanh tra:

- Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định.
- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình thực hiện đúng theo quy định; còn thiếu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát.
- Công tác quản lý chất lượng được thực hiện cơ bản theo quy định; còn một số trang hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công ghi thiếu ngày tháng, chữ ký của đơn vị thi công, giám sát; chưa cập nhật đầy đủ chứng chỉ xuất xứ vật tư, vật liệu đưa vào thi công công trình; tiến độ thi công chậm so với hợp đồng ký kết.

- Chất lượng công trình được đơn vị thi công thực hiện tương đối đảm bảo về kích thước, hình thể và mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế; còn một số công việc thi công đang hoàn thiện: Ốp gạch vách ngăn trong nhà vệ sinh, lắp đặt vách kính lõi thép gia cường, quạt treo tường, đèn treo tường (phòng truyền thống), hệ thống phòng cháy chữa cháy và thi công phần xà gỗ mái chưa đảm bảo thiết kế được duyệt (thay thép hộp chữ U, kích thước 80x40x3(mm) sang thép hộp chữ

U, kích thước 60x30x3(mm), đề nghị giảm giá trị nghiệm thu khối lượng phần thực hiện không đúng thiết kế, số tiền 2.906.000đ.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: Công trình đang gia đoạn hoàn thiện; đã thanh toán số tiền 1.214.268.000/2.860.065.000đ, đạt tỷ lệ 42,5% giá trị dự toán; các đơn vị tham gia thực hiện công trình đã xuất hóa đơn đầy đủ theo khối lượng nghiệm thu.

### *3.3. Kiến nghị, xử lý:*

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan còn thiếu sót đã được chỉ ra tại kết quả thanh tra.

- Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc ốp gạch vách ngăn trong nhà vệ sinh, lắp đặt vách kính lõi thép gia cường, quạt treo tường, đèn treo tường (phòng truyền thống), hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng thiết kế. Tổ chức nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

- Đề nghị chủ đầu tư giảm giá trị nghiệm thu khối lượng giai đoạn tiếp theo phần thực hiện không đảm bảo thiết kế, số tiền 2.906.000đ.

## **II. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:**

### **1. Kết luận**

Trong những năm qua, UBND xã Thọ Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong đó công tác đầu tư hạ tầng của địa phương được đặc biệt quan tâm, nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên các nhà trường và điều kiện đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Qua công tác thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại 03 công trình trên địa bàn xã Thọ Sơn, cho thấy:

#### *1.1. Về ưu điểm:*

- Công tác khảo sát, thiết kế và dự toán cơ bản thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán được phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định; chủ đầu tư đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết.

- Công tác quản lý chất lượng được chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện công trình cơ bản tuân thủ theo quy định; Chủ đầu tư các công trình đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công công trình.

- Tiến độ thi công một số công trình được thực hiện theo hợp đồng ký kết; kích thước, hình thể, mỹ thuật của các công trình được thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đến thời điểm thanh tra có 02/03 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đã phát huy hiệu quả; còn 01/03 công trình đang giai đoạn hoàn thiện.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán được thực hiện theo quy định; đã có 02/03 công trình nghiệm thu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành, được giải ngân kịp thời, cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện.

### *1.2. Về tồn tại, thiếu sót:*

- Hồ sơ thủ tục đầu tư một số công trình hồ sơ còn ghi chưa đầy đủ ngày tháng, chữ ký của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia công trình; đơn vị thi công chưa đóng dấu giáp lai vào các trang hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công.

- Công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng ở một số công trình còn thiếu biên bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu, thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện công trình.

- Công tác giám sát công trình còn chưa sâu sát, không liên tục tại hiện trường nên còn để xảy ra thiếu sót trong thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế được duyệt (Công trình trường mầm non Thọ Sơn, THCS Thọ Sơn).

- Ban quản lý công trình chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý công trình, dẫn đến nghiệm thu công trình còn để xảy ra thiếu sót, chưa đúng thực tế thi công.

- Công tác thi công một số công trình còn thực hiện thiếu khối lượng so với thiết kế (Công trình đường giao thông nông thôn xã Thọ Sơn); vật liệu đưa vào thi công chưa đúng thiết kế (Công trình trường mầm non Thọ Sơn, THCS Thọ Sơn); tiến độ thi công còn chậm so với hợp đồng ký kết (công trình trường THCS Thọ Sơn).

- Công tác quản lý chất lượng: Chủ đầu tư chưa đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thiết kế trước khi đưa ra thi công; một số trang trong hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công, nhật ký giám sát còn chưa đánh số trang, thiếu chữ ký của các đơn vị tham gia công trình; cập nhật chưa đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng công trình.

- Một số công trình đã hoàn thành nhưng còn chậm báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu chất lượng để đưa vào sử dụng (Công trình đường GTNT xã Thọ Sơn, Trường mầm non xã Thọ Sơn).

- Công tác nghiệm thu, thanh toán một số công trình chưa đúng khối lượng thực tế thi công, thanh toán vốn còn chậm so với khối lượng nghiệm thu.

Để xảy ra các tồn tại, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý các công trình, UBND xã Thọ Sơn và các đơn vị tham gia thực hiện công trình.

## **2. Biện pháp xử lý**

### *2.1. Xử lý về kinh tế:*

a) Về thu hồi: Thu hồi của các đơn vị thi công các công trình, số tiền 15.217.000đ, trong đó:

- Thu hồi của Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH, đơn vị thi công công trình: Đường giao thông nông thôn xã Thọ Sơn: Tuyến đường từ thôn 3 đi bãi rác; từ thôn 7 đi tỉnh lộ 514B, số tiền 6.726.000đ.

- Thu hồi của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại An Phát, đơn vị thi công công trình: Trường mầm non xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, số tiền 8.491.000đ

b) Về giảm trừ: Đề nghị giảm trừ khối lượng theo hợp đồng của đơn vị thi công khi quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, số tiền 2.906.000đ.

### *2.2. Xử lý hành chính:*

a) Đối với UBND xã Thọ Sơn:

- Chỉ đạo Ban quản lý và đơn vị tham gia thực hiện các công trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu đã được chỉ ra tại phần kết luận thanh tra và thực hiện lưu trữ hồ sơ các công trình theo đúng quy định. Chỉ đạo đơn vị thi công công trình Trường THCS xã Thọ Sơn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công trình; tổ chức nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo thẩm quyền) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công công trình đường GTNT xã Thọ Sơn, công trình Trường mầm non xã Thọ Sơn nộp số tiền thu hồi vào Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2021.

- Công khai Kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 25/12/2021.

b) Đối với các phòng ban liên quan:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra hướng dẫn UBND xã Thọ Sơn thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng. Chỉ đạo UBND xã Thọ Sơn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.



- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo UBND xã Thọ Sơn có kế hoạch huy động và bố trí nguồn vốn kịp thời, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định, quyết toán công trình theo đúng thời gian quy định.

- Phòng Nội vụ: Chỉ đạo UBND xã Thọ Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

- Thanh tra huyện: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi số tiền sai phạm về Tài khoản chờ xử lý của Thanh tra huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/12/2021.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (chỉ đạo);
- Trưởng các phòng ban có liên quan (thực hiện);
- Kho bạc nhà nước huyện (phối hợp).
- Đảng ủy, UBND xã Thọ Sơn (thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT (3 bản).

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**