

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA
V/v xây dựng kế hoạch, tiến độ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Theo Thông báo số 18/TB-SGTVT ngày 13/7/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải về việc kiểm điểm tiến độ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả và xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết về thời gian hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho các phần việc GPMB phục vụ dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Khái quát dự án

Dự án (giai đoạn 2) đi qua các xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Tổng chiều dài khoảng 6,3 km, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 31,15 ha và 526 hộ có đất bị ảnh hưởng, cụ thể:

- Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng khoảng 23,38 ha với 418 hộ; diện tích đất ở bị ảnh hưởng khoảng 2,83 ha với 87 hộ; diện tích đất khác bị ảnh hưởng khoảng 4,94 ha với 21 hộ.

- Số hộ có đất ở phải thu hồi hưởng nguyên thửa (*tái định cư*) khoảng 43 hộ.

2. Kết quả và kế hoạch, tiến độ thực hiện

Giai đoạn 01: Cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho dự án; hiện nay còn 01 hộ có đất ở chưa bàn giao được mặt bằng đó là hộ ông Trần Văn Hà ở xã Đồng Tiến (hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đúng với diện tích thực tế, huyện đang thực hiện quy trình thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các công việc tiếp theo).

Giai đoạn 02

- Đối với đất lúa: Hiện nay đã tổ chức niêm yết công khai, trong tháng 8/2020 sẽ phê duyệt, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2020.

- Đối với đất ở và đất khác: Đã kiểm kê, áp giá, phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ ở xã Đồng Tiến, 05 hộ ở xã Đồng Lợi; từ tháng 8-10/2020 tổ chức kiểm kê, áp giá và chi trả tiền cho các hộ còn lại; bàn giao mặt bằng phần đất ở và đất khác trước ngày 30/11/2020.

- Xây dựng khu tái định cư: UBND huyện đang trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư tại xã Đồng Tiến và xã Đồng Thắng; dự kiến tháng 9/2020 lập quy hoạch và phê duyệt dự án; dự kiến triển khai thi công từ tháng 10-12/2020 và hoàn thành trước ngày 30/12/2020.

- Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hiện nay đang thi công đường điện 110kV và đường trung, hạ thế, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2020; đang lập phương án thiết kế đường dây 220kV, dự kiến thi công từ tháng 9-12/2020 và hoàn thành trước ngày 30/12/2020; đang lập phương án di dời đường nước sạch, dự kiến thi công từ tháng 9-10/2020 và hoàn thành trước ngày 30/10/2020.

- Bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trước ngày 30/12/2020

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Giao thông vận tải về kết quả và xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án với những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BQLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Dương