

Số: /UBND-TCKH  
V/v báo cáo tình hình thực hiện các  
dự án theo phương thức PPP trên địa  
bàn huyện.

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Ngày 28/8/2020, UBND huyện Triệu Sơn nhận được Văn bản số 5069/SKHĐT-TĐ ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo phương thức PPP trên địa bàn tỉnh; UBND huyện báo cáo như sau:

**1. Dự án Đường giao thông nối đường tỉnh 514 và Quốc lộ 47C, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

1.1. Tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB

a) *Tuyến đường:*

- Tổng số hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án: 103 hộ, tổng diện tích 4,72 ha (48 hộ thuộc thị trấn Triệu Sơn, diện tích 1,87 ha, 55 hộ thuộc xã Minh Sơn diện tích 2,85 ha); đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Tổng số hộ có đất thổ cư bị thu hồi để thực hiện dự án: 30 hộ, tổng diện tích 0,34 ha (26 hộ thuộc thị trấn Triệu Sơn, diện tích 0,24 ha, 4 hộ thuộc xã Minh Sơn, diện tích 0,1 ha); đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê, lập dự toán bồi thường GPMB; dự kiến hoàn thành công tác bồi thường GPMB trước 30/11/2020.

b) *Dự án khác:*

Dự kiến Nhà đầu tư sẽ được thanh toán kinh phí đầu tư tuyến đường bằng 5 khu đất tại xã Dân Lý và thị trấn Triệu Sơn, tổng diện tích đất khoảng 27,98 ha (đất trồng lúa 20,59 ha, đất ở 1,86 ha, đất trại giống 5,53 ha); trong đó giai đoạn 1 dự kiến bàn giao cho Nhà đầu tư 3 khu đất tại: Nam cống Chéo, Nam đồng Nễn 1, Nam đồng Nễn 2; tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các khu đất dự kiến bàn giao, như sau:

- Khu dân cư mới Nam cống Chéo: Đã hoàn thành GPMB.

- Khu dân cư mới Nam đồng Nễn 1: Đã bồi thường GPMB được 92% khối lượng.

- Khu dân cư mới Nam đồng Nễn 2: Đã bồi thường GPMB được 95% khối lượng.

Dự kiến bàn giao mặt bằng 3 khu đất cho Nhà đầu tư trước 30/10/2020.

1.2. Tiến độ xây dựng công trình: Tuyến đường đã khởi công xây dựng tháng 7/2020, đến nay đã thực hiện được khoảng 60% giá trị xây lắp (trong đó: san nền đạt 100% khối lượng, rãnh thoát nước giáp nhà dân: 100%, rãnh hè đường: 80%, đang thi công 2 tuyến nhánh).

## **2. Công tác bồi thường GPMB dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua huyện Triệu Sơn**

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án 402 hộ, trong đó: số hộ có đất bị ảnh hưởng bởi dự án là 325 hộ; số hộ có đất thổ cư 70 hộ, số hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng là 255 hộ.

- Tổng diện tích đất dự án chiếm dụng khoảng: 321.654 m<sup>2</sup>, trong đó: đất nông nghiệp 241.963 m<sup>2</sup>, đất thổ cư 15.970 m<sup>2</sup>, đất khác 63.722 m<sup>2</sup>.

- Tổng số hộ đã kiểm kê tài sản 402/402 hộ (đạt 100%), trong đó: xã Đồng Tiến 150 hộ, xã Đồng Thắng 199 hộ, xã Đồng Lợi 53 hộ.

- Đã chi trả tiền bồi thường GPMB cho 395 hộ, với tổng số tiền 75,55 tỷ đồng, trong đó: 255 hộ thu hồi đất nông nghiệp (đạt 100%), 63 hộ có đất thổ cư bị thu hồi với diện tích 15.061,7 m<sup>2</sup> (đạt 94,31%), 76 hộ có tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án (không có đất).

Dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án trước 30/9/2020.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**