

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v đề nghị được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục thực hiện một số hạng mục thuộc dự án Tiêu thoát lũ sông Nhôm, thuộc địa phận huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Dự án Tiêu thoát lũ sông Nhôm thuộc địa phận huyện Triệu Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định 3365/QĐ-UBND ngày 13/10/2011, với tổng mức đầu tư là 268.675 triệu đồng và được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 16/4/2012, với tổng mức dự toán là 261.262 triệu đồng, trong đó:

- Xây lắp: 181.185 triệu đồng
- Bồi thường giải phóng mặt bằng: 35.000 triệu đồng
- Tư vấn và chi khác: 45.077 triệu đồng

Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày khởi công theo hợp đồng 20/8/2012, kết thúc hoàn thành dự án tháng 8/2015 (đã dừng thi công từ tháng 2 năm 2015 do không được bố trí vốn).

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

1. Tình hình giá trị khối lượng đã thực hiện.

a) Khối lượng đến nay đã thực hiện:

Giá trị khối lượng thực hiện đạt 151,87 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp đạt 118,69 tỷ đồng (đã nghiệm thu và lập phiếu giá) cụ thể:

- Nạo vét lòng sông 7,8 km/8,12km (7,8 km đã nạo vét nhưng chưa hoàn thiện mặt cắt theo thiết kế); giá trị đạt 61,93/77,25 tỷ đồng.
- Nâng cấp đê tả, hữu 16,2 km/34,8km; giá trị đạt 19,42/35,95 tỷ đồng.
- Xây dựng cầu 02 cầu/03 cầu (cầu Điền Giáp và cầu làng Đình); giá trị đạt 18,91/29,87 tỷ đồng.
- Kè lát mái đê đạt 1.655m/2.408m; giá trị đạt 16,19/23,26 tỷ đồng.
- Chi phí thực hiện thi công giá trị đạt 2,92/4,21 tỷ đồng.

- Chi phí thiết bị chưa thực hiện với giá trị 0,34 tỷ đồng.
- Hạng mục công chưa thực hiện với giá trị 10,23 tỷ đồng.

b) Kế hoạch vốn và giải ngân

- Vốn đã bố trí 110 tỷ đồng.
 - + Đã giải ngân 80 tỷ đồng, trong đó: Thi công xây dựng là 59.523 triệu đồng; mục khác là 20.477 triệu đồng (Quản lý dự án, GPMB, tư vấn; chi khác).
 - + Vốn chưa giải ngân là 30 tỷ đồng, theo Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa và được Sở Tài chính thông báo kế hoạch vốn năm 2020 tại Văn bản số 4231/TB-STC ngày 20/8/2020.
 - Nợ khối lượng đã thực hiện là 71,87 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 59,17 tỷ đồng.

2. Kiến nghị, đề xuất.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11685/UBND-NN ngày 25/8/2020, UBND huyện Triệu Sơn đề nghị sau:

- Tiếp tục được bố kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án.
 - UBND huyện Triệu Sơn đã lập dự toán hạng mục đầu tư xây dựng kè gia cố 273,7m mái đê tả hạ lưu cầu làng Đình, xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa) với tổng mức khoảng 12,32 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7 tỷ đồng); đề nghị được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện hạng mục công trình.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính