

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình  
Sửa chữa, nâng cấp hồ Đòng Lầy xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 6881/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Đòng Lầy, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD huyện tại Tờ trình số 24/TTr-BQLDA ngày 06/02/2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 340 /BC-TTQT ngày 30/11/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án hoàn thành: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đòng Lầy xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: khởi công ngày 19/5/2018, hoàn thành ngày 22/01/2019.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư hoàn thành.

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán

<b>Tổng số</b>	<b>9.042.594.511</b>	<b>8.691.940.000</b>	<b>8.096.079.000</b>	<b>595.861.000</b>
Vốn NS tỉnh	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Vốn NS huyện	4.042.594.511	3.691.940.000	3.096.079.000	595.861.000

**2. Chi phí đầu tư:***Đơn vị: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Tổng DT được duyệt</b>	<b>Giá trị quyết toán</b>
<b>Tổng số</b>	9.042.594.511	8.691.940.000
- Chi phí xây lắp	7.191.342.070	7.172.273.000
- Giải phóng MB	100.000.000	-
- Chi phí quản lý dự án	203.188.101	202.649.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	979.001.803	825.365.000
- Chi phí khác	536.484.474	491.653.000
- Chi phí dự phòng	32.578.063	

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:****3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý</b>		<b>Giao UBND xã Hợp Tiến</b>	
	<b>Giá trị thực tế</b>	<b>Giá trị quy đổi</b>	<b>Thực tế</b>	<b>Quy đổi</b>
<b>Tổng số</b>			<b>8.691.940.000</b>	
- Tài sản dài hạn (TS cố định)			8.691.940.000	

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị: đồng*

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>8.691.940.000</b>	
Vốn Ngân sách tỉnh	5.000.000.000	
Vốn Ngân sách huyện	3.691.940.000	

**1.****2. Công nợ:**

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán (06/02/2020) là 595.861.000 đồng

Trong đó:

- Vốn còn dư tại tài khoản đơn vị: 583.921.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư còn thiếu : 11.940.000 đồng  
(8.691.940.000 đồng - 8.680.000.000 đồng = 11.940.000 đồng)

a. Các khoản phải thu: Không

b. Khoản phải trả:

**595.861.000 đồng**

- Tổng công ty XD NN và PTNT Thanh Hóa – CTCP: 364.446.000 đồng
- Công ty TNHH An Khánh Hưng (khảo sát): 3.177.000 đồng
- Công ty TNHH An Khánh Hưng (Lập Báo cáo KTKT): 26.217.000 đồng
- Công ty TNHH An Khánh Hưng (Giám sát XD): 18.561.000 đồng
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn: 47.219.000 đồng
- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Triệu Sơn : 2.721.000 đồng
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn NGV: 115.950.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 17.570.000 đồng

## **2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:**

Được phép ghi tăng tài sản

<b>Tên đơn vị tiếp nhận</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định (đồng)</b>	<b>Tài sản ngắn hạn (đồng)</b>
UBND xã Hợp Tiến	8.691.940.000	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**