

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu Văn hóa – Thể thao huyện Triệu Sơn

Ngày 20/01/2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu Văn hóa – Thể thao huyện Triệu Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Quang Trung – UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500: Công ty cổ phần ALPHA 94.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo về tiến độ lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về kế hoạch và tiến độ triển khai dự án khu Văn hóa – Thể thao huyện; ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng ban, đơn vị, các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính kết luận như sau:

1. Về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; tham mưu văn bản xin ý kiến thỏa thuận đồ án của Sở Xây dựng trước ngày 22/01/2021; đấu thầu với Sở Xây dựng để có văn bản thống nhất đồ án trước ngày 26/01/2021; trình UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định;

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu để UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trước ngày 30/01/2021;

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu để UBND huyện ra thông báo thu hồi đất đối với các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch dự án đã có kế hoạch sử dụng đất trước ngày 05/02/2021.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tham mưu thành lập Hội đồng GPMB dự án để tiến hành kiểm kê, phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ cho các hộ xong trước ngày 20/02/2021; trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 10/3/2021.

2. Về kế hoạch và tiến độ triển khai dự án khu

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện căn cứ các quy định của pháp luật và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án do đồng chí Lê Quang Trung – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện làm

Trưởng Ban đề giúp UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng kế hoạch giao ban, tiến độ cho các công việc của dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành lập dự án đầu tư và trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/3/2021;

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập và trình phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: San nền, sân vận động, hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/3/2021; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công xây dựng xong trước ngày 25/4/2021; khởi công xây dựng trong tháng 5/2021;

- Các hạng mục còn lại trình phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán trước ngày 30/4/2021; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công xây dựng xong trước ngày 30/5/2021; khởi công xây dựng trong tháng 6/2021.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu Văn hóa – Thể thao huyện để các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND xã Minh Sơn;
- UBND thị trấn Triệu Sơn;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế