

Số: /QĐ-UBND

Triệu sơn, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường điện chiếu sáng đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đến cầu Trắng, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Quyết định số 8346/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường điện chiếu sáng đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đến cầu Trắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ thông báo số 4243/TB-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Đường điện chiếu sáng đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đến cầu Trắng, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 10/8/2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 218/BC-TTQT ngày 09 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án, công trình hoàn thành: Đường điện chiếu sáng đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đến cầu Trắng, huyện Triệu Sơn;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Dân Lý, xã Minh Châu (cũ) và xã Minh Dân (cũ), huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: khởi công ngày 12/01/2019, hoàn thành ngày 15/01/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	9.210.381.275	9.000.276.287	8.441.517.000	558.759.287
Ngân Sách huyện	9.210.381.275	9.000.276.287	8.441.517.000	558.759.287

- Vốn đã cấp cho dự án: 8.500.000.000 đồng
- Vốn còn dư chưa giải ngân tại tài khoản của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 58.483.000 đồng
- Vốn còn thiếu thanh toán cho công trình: 500.276.287 đồng

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	TMDT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.210.381.275	9.000.276.287
- Chi phí XL và hạng mục chung	7.915.460.141	7.902.394.414
- Chi phí thiết bị	225.992.565	221.711.873
- Chi phí quản lý dự án	196.883.332	196.883.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	609.684.288	608.121.000
- Chi phí khác	171.169.056	71.166.000
- Chi phí dự phòng	91.191.894	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	9.000.276.287			
1. Tài sản cố định	9.000.276.287			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	9.000.276.287	
Vốn NS huyện	9.000.276.287	

Vốn còn dư tại tài khoản ban quản lý

1.2. Công nợ:

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngày 10/8/2020 là: 558.759.287đồng.

Trong đó:

a. Các khoản phải thu : Không

b. Khoản phải trả: 558.759.287 đồng

- Công ty TNHH Phương Hạnh : 414.102.287 đồng

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn: 16.883.000 đồng

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và ĐTXD Tuấn Thành (Khảo sát thiết kế công trình): 35.720.000 đồng

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và ĐTXD Tuấn Thành (Tư vấn giám sát XD công trình): 15.331.000 đồng

- Trung tâm kiểm định chất lượng XD Thanh Hóa (Thẩm tra TKBVTC và DT): 29.535.000 đồng

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT ; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu): 8.948.000 đồng

- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 38.240.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND huyện Triệu Sơn	9.000.276.287	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng