

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 15/3/2021 về đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư có quy mô từ 2 ha trở lên

Ngày 15/3/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư có quy mô từ 2 ha trở lên, đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - XD các xã, thị trấn: Thọ Vực, thị trấn Nưa, Vân Sơn, Xuân Thịnh, An Nông, Thọ Ngọc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các Phòng, Ban, UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư có quy mô từ 2 ha trở lên. Đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để đưa quỹ đất ra đấu giá là nhiệm vụ rất quan trọng tạo nguồn thu cho địa phương để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Do vậy trong thời gian tới các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng MBQH khu dân cư hoàn chỉnh để đưa quỹ đất ra đấu giá ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối với MBQH khu dân cư xã Thọ Vực

- Hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 25/3/2021.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 20/3/2021; UBND xã Thọ Vực hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trước ngày 15/4/2021.

2. Đối với MBQH khu dân cư xã Xuân Thịnh

- Hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 25/3/2021.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 20/3/2021; UBND xã Xuân Thịnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trước ngày 10/4/2021.

3. Đối với MBQH khu dân cư thị trấn Nưa

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Hội đồng BT GPMB huyện niêm yết công khai phương án BT GPMB trước ngày 20/3/2021; hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 15/4/2021.

- UBND thị trấn Nưa hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng ngay đầu tháng 4/2021.

4. Đối với MBQH khu dân cư xã Vân Sơn

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Hội đồng BT GPMB huyện niêm yết công khai phương án BT GPMB trước ngày 22/3/2021; hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 15/4/2021.

- UBND xã Vân Sơn hoàn thiện và trình thẩm định báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về UBND huyện trước 20/3/2021; phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 30/3/2021; UBND xã Vân Sơn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trước ngày 25/4/2021.

5. Đối với MBQH khu dân cư xã An Nông

- UBND xã An Nông hoàn thành công tác lập trích lục bản đồ địa chính khu đất, lập báo cáo nguồn gốc các thửa đất bị thu hồi ngày 25/3/2021; phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Hội đồng BT GPMB huyện niêm yết công khai phương án BT GPMB trước ngày 30/3/2021; hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 25/4/2021.

- UBND xã An Nông hoàn thiện và trình thẩm định báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về UBND huyện trước 25/3/2021; phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 05/4/2021; UBND xã An Nông hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trước ngày 30/4/2021.

6. Đối với MBQH khu dân cư Thọ Ngọc

- Hội đồng BT GPMB huyện tham mưu cho đồng chí Lê Phú Quốc - PCT UBND huyện - Chủ tịch HĐ GPMB, tổ chức làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, nhưng chưa thống nhất với dự toán bồi thường trước ngày 22/3/2021; hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo phương án được duyệt trước ngày 30/3/2021.

- UBND xã Thọ Ngọc hoàn thiện và trình thẩm định báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về UBND huyện trước 25/3/2021; phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 05/4/2021; UBND xã Thọ Ngọc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trước ngày 05/5/2021.

7. Sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND các xã, thị trấn trình phòng Tài chính – KH thẩm định kế hoạch đầu thầu, để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Chậm nhất đến ngày 20/3/2021, UBND các xã, thị trấn phải ký hợp đồng uỷ thác quản lý dự án với Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, đồng thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

9. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực, hàng tháng tổ chức giao ban (từ ngày 15 đến ngày 20), để nắm bắt tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng MBQH khu dân cư tại các xã, thị trấn nêu trên.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc ngày 15/3/2021. Yêu cầu các Trưởng các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/cáo);
- Các phòng, ban liên quan (t/hiện);
- UBND xã Thọ vực, thị trấn Nưa, Vân Sơn, Xuân Thịnh, An Nông, Thọ Ngọc (t/hiện);
- Các cá nhân liên quan (t/hiện);
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế