

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự án
Nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND-UBND huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND-UBND huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 9117/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND - UBND huyện Triệu Sơn;

Thực hiện Kế hoạch số 03/TT-HĐND ngày 03/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2020-2021.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND-UBND huyện Triệu Sơn với các nội dung như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND-UBND huyện Triệu Sơn.

2. Quy mô đầu tư dự án:

Dự án được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2020; Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 9117/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 với quy mô: Nhà làm việc 3 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 19,8x33,3m. Chiều cao công trình tính từ cos nền hoàn thiện đến cos đỉnh mái là 14,4m, trong đó: chiều cao tầng 1, tầng 2 là 3,9m; chiều cao tầng 3 là 4,2m; chiều cao phần mái là 2,4m. Cos nền cao hơn cos sân hoàn thiện 0,75m.

3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 14.938.229.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	12.026.637.000	đồng;
- Chi phí thiết bị:	777.392.000	đồng;
- Chi phí TVĐTXD:	1.139.346.000	đồng;
- Chi phí QLDA:	372.481.000	đồng;

- Chi phí khác: 173.212.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 449.161.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021.

8. Nhà thầu trúng thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng;
- Ngày ký hợp đồng: 12/3/2021.

9. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần ALPHA 94.

10. Vốn đã cấp: 7.000.000.000 đồng.

11. Vốn đã giải ngân: 3.825.527.000 đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 02/2021/HĐ-XD ngày 12/3/2021 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18, đến nay đơn vị thi công đang thi công các hạng mục, cụ thể như sau:

- Thi công xây tường tầng 2.
- Ghép cốt pha đổ bê tông sàn tầng 3;
- Khối lượng thi công hoàn thành đạt 50% so với hợp đồng;
- Dự kiến thời gian hoàn thành theo hợp đồng: tháng 01/2022.

Đến nay dự án đã triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiến độ dự án đảm bảo theo hợp đồng. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Thường trực HĐND huyện tình hình thực hiện dự án nhà làm việc 3 tầng, trụ sở HĐND-UBND huyện với những nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng