

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến.

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 11/8/2021 của UBND xã Hợp Tiến về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 16/8/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Hợp Tiến để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

I. Thông tin chung về công trình:

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

2. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Quy mô xây dựng:

a) Rãnh thoát nước: tổng chiều dài tuyến rãnh $L=69,13m$, mặt cắt ngang rãnh hình chữ nhật kích thước $b \times h=0,4 \times 1,16m$; đáy rãnh BTXM đá $1 \times 2 M200$ trên lớp bê tông lót dày $10cm$; thành rãnh xây gạch đặc VXM M75, trát thành rãnh VMX M75 dày $1,5cm$; mũ mố rãnh BTCT đá $1 \times 2 M250$, tấm đan rãnh BTCT đá $1 \times 2 M250$ kích thước $0,6 \times 1,0m$ dày $15cm$. Đắp đất rãnh về phía mặt bằng rộng $2,0m$ bằng đất đồi đầm chặt K95, taluy nền đắp $m=1:1,5$.

b) Đường phục vụ nông nghiệp: tổng chiều dài tuyến đường $L=68,77m$, chiều cao đắp trung bình $H_{tb}=1,0m$ bề rộng mặt đường $B_m=2,0m$, kết cấu áo đường bằng đất đắp K95, taluy nền đắp $m=1:1$.

6. Các chủ thể tham gia xây dựng:

- Chủ đầu tư: UBND xã Hợp Tiến.
- Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo KT-KT: Công ty cổ phần xây dựng phát triển Toàn Cầu.
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Triệu Sơn Phát.
- Nhà thầu giám sát: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại 58 BCT.

7. Tiến độ thi công:

- Khởi công ngày 14/3/2021.
- Hoàn thành ngày 14/5/2021.

II. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.
- Các yêu cầu khác: không.

III. Kết luận:

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Hợp Tiến, đồng ý đưa công trình vào khai thác sử dụng./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng