

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn

Ngày 15/02/2022, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; các thành viên Hội đồng bồi thường GPMB các dự án; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Thắng, Đồng Tiến, Đồng Lợi.

Sau khi nghe Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện báo cáo về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án; ý kiến tham gia của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, lãnh đạo các phòng ban, ngành, các thành viên Hội đồng BT GPMB và UBND các xã, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau:

- Nhánh giữa tuyến chính và đường tỉnh 517 hướng đi thành phố: Hội đồng bồi thường hoàn thiện các hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 01/3/2022.

- Nhánh giữa đường tỉnh 517 hướng đi thành phố và đường Thọ Xuân - Nghi Sơn: Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND xã Đồng Lợi tổ chức kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu hộ dân tháo dỡ do đã lấn chiếm phần mặt bằng đã giải phóng xong trước ngày 01/3/2022.

- Nhánh giữa đường Thọ Xuân - Nghi Sơn và đường tỉnh 517 hướng đi Nưa: Hội đồng bồi thường GPMB đôn đốc các hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 26/02/2022.

- Nhóm các hộ có nhu cầu bố trí đất tái định cư (01 hộ ở xã Đồng Tiến, 01 hộ ở xã Đồng Lợi và 09 hộ ở xã Đồng Thắng): Hội đồng bồi thường GPMB dự án thuê đơn vị tư xác định giá đất ở cụ thể, niêm yết công khai phương án bồi thường cho các hộ dân; phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận động để các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, đồng thời có cam kết có văn bản báo cáo tỉnh xin chủ trương sẽ bố trí đất ở cho các hộ dân có nhu cầu theo giá đấu giá khởi điểm trước khi đưa ra đấu giá tại các mặt bằng dân cư ở địa phương.

- Phạm vi mở nút giao vào Đồng Thắng: Hội đồng bồi thường GPMB dự án phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa xác định cụ thể phạm vi bị ảnh hưởng, cung cấp hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện dự án và được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 xong trước ngày 30/6/2022.

- Hộ Nguyễn Ngọc Khang tại nút giao giữa đường vào đô thị Góm và ĐT.517: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Đồng Tiến mời hộ làm việc để tuyên truyền hộ gia đình bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ không bàn giao mặt bằng Hội đồng bồi thường GPMB dự án hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

- Hộ ông Nguyễn Bá Nụ, xã Đồng Tiến: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với UBND xã Đồng Tiến kiểm tra, xác định nguồn gốc đất xong trước ngày 01/3/2022.

- Tường bao các khu mộ: Hội đồng bồi thường GPMB làm việc với các hộ để bàn giao mặt bằng trước 01/3/2022.

- Mộ chưa cải táng: Hội đồng bồi thường GPMB dự án lập dự toán và niêm yết công khai; UBND xã Đồng Tiến mời các hộ làm việc để tuyên truyền, vận động các hộ di dời trước ngày 30/3/2022.

- Nhóm công trình công cộng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND các xã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 30/3/2022.

Để thực hiện các nội dung nêu trên giao UBND các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Đồng Thắng khẩn trương xác định nguồn gốc đất của từng trường hợp cụ thể và có báo cáo bằng văn bản gửi về Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

Đối với dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514 và từ đường tỉnh 514 đến đường vào CHK Thọ Xuân): Thời gian thực hiện GPMB kéo dài sẽ khó khăn trong việc quản lý phân

mặt bằng đã giải phóng dễ gây mất ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án, làm tăng chi phí thực hiện. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn để huyện thực hiện hoàn thành GPMB dự án.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn để các phòng, ban, UBND các xã, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban QLDAĐT CTGT Thanh Hóa (p/hợp);
- Chủ tịch UBND, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã có liên quan (t/hiện);
- Các thành viên HĐ BT GPMB (t/hiện);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (t/hiện);
- Lưu: VT, QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế