

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban tiến độ dự án Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn**

Ngày 01 tháng 3 năm 2022, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban tiến độ thực hiện dự án Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Quang Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch; Phó Giám đốc và cán bộ phụ trách kỹ thuật của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, đại diện các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế dự án. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình thực hiện dự án và các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Hiện nay, tiến độ thực hiện dự án Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn chậm so với yêu cầu, nguyên nhân là do địa chất khu vực dự án có sự thay đổi so với thiết kế được duyệt; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị liên quan chưa kịp thời, hiệu quả.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các phòng, ban liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

- *Đối với công trình công, tường rào, nhà bảo vệ, nhà Văn hóa - Thể thao, nhà thi đấu, tháp ăng ten:* đối với phạm vi không thay đổi thiết kế (từ trục 1-2\* và trục 10\*-12) thi công ép cọc đại trà theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Đối với trục 3-10 đoạn H-L và đoạn A-C, đơn vị thi công tổ chức ép bổ sung 6 cọc (trục 3-10 đoạn H-L ép 3 cọc và đoạn A-C ép 3 cọc) tại các vị trí thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế chỉ định; các bên tham gia lập biên bản hiện trường làm cơ sở triển khai thi công cọc đại trà. Thời gian ép cọc bổ sung dự kiến 03/3/2022.

- *Đối với công trình Hạ tầng kỹ thuật, sân vận động, lấp đất thiết bị:* Đơn vị thi công khẩn trương triển khai ép cọc đại trà từ trục 6-18\*. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị Tư vấn khảo sát, thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh cọc đại trà và điều chỉnh thiết kế phần hành lang của dự án BT chồng lấn lên phần đất Tuyến N1 của dự án, trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định trước ngày 10/3/2022.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 06/3/2022.

- Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mỗi tháng ít nhất một lần để kịp thời nắm bắt tiến độ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban tiến độ dự án Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**