

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA
V/v kết quả thực hiện công tác
GPMB dự án Đường từ trung
tâm thành phố Thanh Hóa nối
với đường giao thông từ CHK
Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn,
đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nội dung Thông báo số 59/TB-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả như sau:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án, UBND huyện Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tổ chức làm việc với các hộ gia đình có đất bị thu hồi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Đối với cụm dân cư thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi: có 07 hộ gia đình (trong đó có 01 hộ phải bố trí tái định cư):

Hiện nay đã có 03 hộ thống nhất phương án bồi thường, ngày 07/6/2022 UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, ngày 10/6/2022 sẽ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Có 03 hộ còn lại có kiến nghị về đơn giá bồi thường (trong đó 01 hộ đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, 02 hộ bàn giao một phần mặt bằng để thi công trước). UBND huyện tiếp tục làm việc với các hộ để giải quyết các kiến nghị của hộ dân, dự kiến phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 7/2022.

Còn 01 hộ ông Phạm Bá Do bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở, thuộc diện phải bố trí tái định cư, Hội đồng BT GPMB huyện sẽ bàn giao mặt bằng sau khi hoàn thiện phương án tái định cư cho hộ gia đình (trước 30/11/2022).

- Đối với nút giao cuối tuyến: Đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn 01 hộ thuộc phạm vi vượt nối với đường tỉnh 517 hướng đi Nưa chưa đồng ý phương án do UBND xã Đồng Lợi đang tập trung xác định nguồn gốc đất, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo giải quyết để bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án.

- Đối với nút giao nút giao Km7+088 (bổ sung đường vào trung tâm xã Đồng Thắng): UBND huyện đã chỉ đạo hoàn thành việc trích đo các thửa đất,

hoàn thành công tác kiểm kê và công khai dự toán đến hộ, các hộ đều đồng thuận với phương án bồi thường và bàn giao mặt trước ngày 15/6/2022.

- Đối với hộ gia đình tại nút giao giữa đường vào đô thị Gôm và đường tỉnh 517 (hộ ông Nguyễn Ngọc Khang): UBND huyện đã tổ chức làm việc với hộ dân, tuy nhiên hộ chưa đồng ý tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Hộ ông Khang thuộc nhóm 07 hộ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn 50 m², hộ đang có kiến nghị được bồi thường bằng đất, UBND huyện đã tổ chức làm việc để vận động, giải thích tuy nhiên hộ gia đình vẫn chưa đồng ý. Hiện tại UBND huyện đang hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác GPMB dự án với các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao thông vận tải (b/cáo);
- Ban QL DA ĐTXD CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc