

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin phản ánh của báo chí về dự án chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến từ QL.47 đi xã Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn.

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Văn bản số 217-CV/VPHU ngày 07/6/2022 của Văn phòng Huyện ủy về việc giao kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về dự án chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường từ QL.47 đi xã Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn. UBND huyện báo cáo như sau:

1. Quá trình triển khai, thực hiện Công trình xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn (viết tắt là Công trình)

1.1. Giai đoạn 1: Công trình được Chủ tịch UBND huyện thống nhất chủ trương thực hiện tại Văn bản số 3292/UBND-KTHT ngày 05/8/2020 và giao cho UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư.

- Ngày 10/01/2020, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình tại Quyết định số 168/QĐ-UBND, theo đó: Diện tích thực hiện Công trình 5.253m², khối lượng đất thừa cần vận chuyển khoảng 24.567 m³. Ngày 16/12/2020, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn quyết định chỉ định Công ty CP xây dựng Tiến Đạt (viết tắt là Công ty) là nhà thầu thi công xây dựng Công trình tại Quyết định số 201/QĐ-UBND.

- Ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Công ty được tận thu đất thừa trong quá trình thi công công trình tại Văn bản số 1989/UBND-CN, theo đó: khối lượng đất thừa được tận thu là 24.567 m³ (trong diện tích khoảng 5.253m²), thời gian tận thu vận chuyển: Xong trước ngày 15/6/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình, Công ty đã thi công không đúng thiết kế được duyệt, nên phải tạm dừng thi công công trình.

1.2. Giai đoạn 2: Ngày 02/11/2021, UBND xã Thọ Sơn trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định điều chỉnh thiết kế BVTC công trình tại Tờ trình số 512/TTr-UBND.

- Ngày 15/11/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế BVTC Công trình tại Văn bản số 321/TĐ-KTHT.

- Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC xây dựng Công trình tại Quyết định số 541/QĐ-UBND, theo đó: Diện tích thực hiện Công trình 6.594m².

- Ngày 19/11/2021, UBND xã Thọ Sơn ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh bổ sung số 544/2021/PLHĐBS với Công ty, để tiếp tục thi công Công trình.

- Ngày 29/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Công ty được tận thu đất thừa trong quá trình thi công công trình tại Văn bản số 1633/UBND-CN, theo đó: khối lượng đất thừa được tận thu là 24.147 m³ (sau khi đã được điều chỉnh phương án), thời gian thực hiện 4 tháng.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin phản ánh của báo chí

- Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, UBND xã Thọ Sơn tổ chức kiểm tra thực địa theo thông tin phản ánh của báo chí; kết quả kiểm tra cho thấy, tuyến đường từ UBND xã Thọ Sơn đi xã Bình Sơn đã bị hư hỏng, xuống cấp, có nhiều ổ voi, ổ gà trên tuyến, nhiều vị trí bị sinh lún, xe ô tô con và xe máy đi lại khó khăn, do việc vận chuyển đất thải của đơn vị thi công (Công ty CP XD Tiến Đạt).

- Ngày 27/5/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị để xem xét việc thi công xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn; tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã giao Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn tập trung giám sát, chỉ đạo Công ty thi công công trình đảm bảo mục tiêu đầu tư và hoàn thành trước ngày 29/5/2022; chỉ đạo Công ty khẩn trương tập kết nguyên vật liệu, máy, thiết bị để thi công hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công, tận thu đất thừa trong quá trình thi công xong trước ngày 29/6/2022, đảm bảo việc hoàn trả đường phải thực hiện trên toàn tuyến, chất lượng hoàn trả ít nhất là bằng hoặc hơn đường cũ...

- Ngày 13/6/2022, các phòng, ngành của huyện đã tổ chức làm việc với UBND xã Thọ Sơn và đơn vị thi công công trình để kiểm tra tiến độ thực hiện việc hoàn trả tuyến đường phục vụ thi công, vận chuyển đất thải trong quá trình thi công công trình; kết quả kiểm tra như sau:

Đến 13/6/2022, đơn vị thi công đã thi công hoàn trả được khoảng 1,9km/3km đường với quy mô mặt đường 3,5m, kết cấu đá dăm láng nhựa; đồng thời, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành hoàn trả tuyến đường từ UBND xã Thọ Sơn đến vị trí thi công công trình xong trước ngày 29/6/2022.

UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/cáo);
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc