

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

V/v báo cáo kết quả rà soát tiến độ đầu tư xây dựng và tình hình cung cấp nước sạch đến hộ dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn thuộc của Nhà máy nước sạch Triệu Sơn và Nhà máy SX và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc .

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch tập trung đến các hộ dân ở các xã phân đầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện tại Thông báo kết luận số 3626/TB-BCĐ ngày 18/7/2022.

Ngày 22/7/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc Tổ công tác kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư xây dựng và tình hình cung cấp nước sạch đến hộ dân trên địa bàn các xã, thị trấn của Nhà máy nước sạch Triệu Sơn và Nhà máy SX và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc. Sau khi rà soát UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy kết quả tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Việc giao vùng cấp nước sạch của các nhà máy:

Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 03 đơn vị cấp nước, gồm: Chi nhánh cấp nước thị trấn Triệu Sơn; Nhà máy nước sạch Triệu Sơn; Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc được giao vùng cấp nước cho 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, có 02 xã được cấp nước từ Chi nhánh cấp nước Đông Sơn là Đồng Tiến và Đồng Thắng; (*riêng xã Thọ Dân hiện không thuộc vùng cấp nước của các đơn vị nêu trên*); việc giao vùng cấp nước của các nhà máy nước trên địa bàn huyện cho các xã, thị trấn cụ thể như sau:

- Chi nhánh cấp nước Đông Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) vùng cấp xã gồm 02 xã: Đồng Tiến và Đồng Thắng;

- Chi nhánh cấp nước thị trấn Triệu Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) vùng cấp nước gồm 06 đơn vị: thị trấn Triệu Sơn; các xã An Nông, Dân Lực, Dân Quyền, Minh Sơn, Thọ Thế và một số hộ dân thuộc thôn 7, xã Vân Sơn.

- Nhà máy nước sạch Triệu Sơn (tại thị trấn Nưa) vùng cấp nước gồm 14 đơn vị: thị trấn Nưa; các xã Đồng Lợi, Dân Lý, Thái Hòa, Khuyến Nông, Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Hợp Thắng, Thọ Phú, Thọ Tân, Thọ Vực, Xuân Thịnh và Xuân Lộc.

- Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc (của công ty TNHH hai thành viên Thái Học) vùng cấp nước gồm 11 đơn vị: Thọ Ngọc, Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Sơn, Bình Sơn, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, Triệu Thành và Thọ Bình.

- Hiện nay, riêng xã Thọ Dân chưa có trong chủ trương đầu tư hệ thống nước sạch tập trung, do đó, không thuộc vùng cấp nước của nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc và nhà máy nước sạch Triệu Sơn. Tuy nhiên trên địa bàn xã có khoảng cách thuận lợi để đầu nối cấp nước sạch từ Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc nên hiện nay UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh bổ sung quy hoạch xã Thọ Dân vào phạm vi cấp nước của Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc.

2. Về tiến độ đầu tư xây dựng và việc cung cấp nước sạch đến hộ dân của các xã thuộc vùng cấp nước của nhà máy sản xuất nước sạch Thọ Ngọc và nhà máy nước sạch Triệu Sơn:

2.1. Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc:

Dự án Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 với công suất 5.000m³/ngày đêm. Theo đó, giai đoạn 1 (xây dựng hệ thống nước sạch và lắp đặt hoàn thiện đường ống cung cấp nước sạch cho 03 xã, gồm: Thọ Ngọc, Thọ Cường, Xuân Thọ) hoàn thành tháng 9 năm 2022.

- *Về đầu tư xây dựng nhà máy:* Đến nay, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tổng mặt bằng được duyệt gồm: Nhà điều hành (530m²), nhà vận hành máy (15m²), bể lọc tinh và bể chứa (500m²), bể lắng 1 (2.500m²), bể lắng 2 (5.600m²), hồ thu bùn (100m²), hồ điều hòa (1.600m²), nhà để xe, Trạm biến áp, nhà bảo vệ, Cổng, tường rào,...

- *Về thi công lắp đặt đường ống nước:* Công ty đã thi công lắp đặt hệ thống tuyến đường ống chính loại D110-D315 được 22km. Lắp đặt được 55km tuyến ống nhánh trên địa bàn 06 xã gồm: Thọ Ngọc đạt 100%, Thọ Cường đạt 70%, Thọ Dân 80%, Xuân Lộc 80%, Thọ Vực đạt 75%, Xuân Thịnh đạt 100%.

- *Số hộ dân sử dụng nước sạch hiện nay:* Tại xã Thọ Ngọc có 200 hộ/1878 hộ; Thọ Cường có 10 hộ/1249 hộ; Thọ Dân 01 hộ/ 1861 hộ; Xuân Lộc có 10 hộ/959 hộ; Xuân Thịnh có 100 hộ/1293 hộ.

- *Về giá bán nước sạch sinh hoạt:* Công ty đã lập hồ sơ và bảng giá bán nước sạch và đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, hiện nay Công ty đang áp dụng giá nước theo Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt biểu giá nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cụ thể: 10m³ đầu giá 7.800 đồng/m³; từ 10-20m³ giá là 9.500 đồng/m³; từ 20m³ trở lên giá là 11.000 đồng/m³ đơn giá này chưa bao gồm VAT.

- Về mức huy động nguồn vốn xã hội hóa: Hiện nay Công ty đang huy động mức góp xã hội hóa cho toàn bộ các xã thuộc vùng cấp nước của công ty với mức chung là 3.500.000 đồng/hộ.

- Đánh giá tiến độ thực hiện dự án:

+ Về tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục: Công ty đã chậm tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục và được UBND dân tỉnh gia hạn tại công văn 17396/UBND-THKH ngày 03/11/2021. Đến nay, Công ty đã hoàn thành GPMB và đang lập hồ sơ thuê đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Về tiến độ đầu tư xây dựng: Công ty đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại nhà máy và thi công tuyến ống chính, ống nhánh tại 06 xã gồm: Thọ Ngọc đạt 100%, Thọ Cường đạt 70%, Thọ Dân 80%, Xuân Lộc 80%, Thọ Vực đạt 75%, Xuân Thịnh đạt 100% (vượt tiến độ theo Chủ trương đầu tư).

Ngày 05/4/2022 UBND huyện đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng đất đai của Công ty và có Báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hai thành viên Thái Học đã có hành vi Chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa (diện tích chiếm 15.958 m²) tại khu vực nông thôn, thuộc xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn với số tiền phạt là 120.000.000 đồng (Do Công ty chưa được giao đất, thuê đất thực hiện dự án theo quy định).

2.2. Nhà máy nước sạch Triệu Sơn:

Dự án Nhà máy nước sạch Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5516/QĐ-UBND ngày 27/12/019, với công suất 9.800m³/ ngày đêm. Theo đó, thời gian hoàn thành dự án đi vào hoạt động là 31/12/2020.

- Về đầu tư xây dựng nhà máy: Đến nay Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn đã hoàn thành các hạng mục công trình theo tổng mặt bằng được duyệt, gồm: Công trình lắng sơ bộ (17.241m²), công trình xử lý (437m²), bể chứa nước sạch (620m²), nhà trạm bơm hóa chất (168m²), xưởng gia công chế tạo, sửa chữa thay thế thiết bị (141m²), nhà điều hành 313m²), nhà ăn ca (94m²), công trình phụ trợ, cổng, tường rào, ...

- Về thi công lắp đặt tuyến ống: Công ty đã thi công lắp đặt hệ thống tuyến ống chính loại D110-D400 với chiều dài 41km. Lắp đặt được 138km tuyến ống nhánh trên địa bàn 08 xã gồm: Thị trấn Nưa 42km đạt 100% (1.000 hộ/2.800 hộ), Đồng Lợi 36km đạt 90%, Dân Lý 20km đạt 80%, Tiến Nông 6km đạt 30%, Khuyến Nông 6km đạt 30%, Nông Trường 6km đạt 30%, Thái Hòa 12km đạt 40%, Vân Sơn 10km đạt 30%.

- Số hộ dân sử dụng nước sạch hiện nay: thị trấn Nưa có 1.000 hộ/2.702 hộ; Đồng Lợi có 130 hộ/1689 hộ; Dân Lý có 160 hộ/ 2264 hộ; Thái Hòa có 03 hộ/2339 hộ; Nông Trường có 03 hộ/1642 hộ. Ngoài ra công ty đã lắp đặt hoàn thiện và cung cấp nước sạch đến các hộ dân của 03 xã thuộc huyện Đồng Sơn và 9 xã thuộc huyện Nông Cống.

- *Về giá bán nước sạch sinh hoạt:* Công ty đã lập hồ sơ và bảng giá bán nước sạch và đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, hiện nay Công ty đang áp dụng giá nước theo Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt biểu giá nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa sản xuất; tuy nhiên để khuyến khích cho người dân sử dụng nước sạch, công ty đang áp dụng một mức thu bằng 7.800 đồng/1m³ (*đơn giá này chưa bao gồm VAT*) cho toàn bộ số nước hộ sử dụng trong tháng.

- *Về mức huy động nguồn vốn xã hội hóa:* Hiện nay Công ty đang huy động mức góp xã hội hóa cho toàn bộ các xã thuộc vùng cấp nước của công ty với mức từ 2.500.000 đồng/hộ đến 3.700.000 đồng/hộ (theo báo cáo của Công ty).

- *Đánh giá tiến độ thực hiện dự án:*

+ Về tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục được giao đất, cho thuê đất đảm bảo tiến độ.

+ Về tiến độ đầu tư xây dựng: Công ty đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại nhà máy và thi công tuyến ống chính đạt 75%, ống nhánh tại 08 xã gồm: Thị trấn Nưa 42km đạt 100% (1.000 hộ/2.800 hộ), Đồng Lợi 36km đạt 90%, Dân Lý 20km đạt 80%, Tiến Nông 6km đạt 30%, Khuyến Nông 6km đạt 30%, Nông Trường 6km đạt 30%, Thái Hòa 12km đạt 40%, Vân Sơn 10km đạt 30%. (*chậm tiến độ so với Quyết định Chủ trương đầu tư*). Hiện Công ty chưa được Sở GTVT cấp phép thi công đường ống chính trên tuyến đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn đến các xã Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành, Hợp Tiến và Hợp Lý (*trong đó có 04 xã chuyển đổi vùng cấp nước với công ty TNHH HTV Thái Học là Hợp Thành, Triệu Thành, Hợp Tiến và Hợp Lý*).

3. Khó khăn vướng mắc:

- Việc thi công tuyến ống chính đến địa bàn các xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn do phải đi qua các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, cầu cống, mặt bằng thi công tuyến còn nhiều phức tạp. Nhất là một số xã dọc tuyến đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn hiện đang thi công giai đoạn 2, do đó việc xin cấp phép thi công tuyến ống chưa được xem xét chấp thuận dẫn đến chậm tiến độ thi công tuyến ống phục vụ cho các xã Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Lý, Hợp Tiến và Triệu Thành.

- Do thói quen của người dân khu vực nông thôn lâu nay quen sử dụng nguồn nước giếng khơi và giếng khoan; mặt khác sự hiểu biết của người dân nông thôn trên địa bàn về lợi ích khi sử dụng nước sạch còn hạn chế; chính quyền các xã chưa thực sự quan tâm vào cuộc để tuyên truyền vận động người dân tạo sự đồng thuận để tham gia sử dụng nước sạch. Do đó, một số xã thuộc vùng cấp nước mặc dù đã thi công hoàn thiện các tuyến ống chính, tuyến ống nhánh sẵn sàng cấp nước nhưng các hộ dân chưa đồng thuận, chưa đăng ký sử dụng nước sạch của nhà máy, tỷ lệ cấp nước cho các hộ dân còn thấp.

- Chi phí đầu tư tuyến ống lớn do địa bàn dân cư tại một số khu vực thưa thớt, khoảng cách từ hộ này đến hộ khác xa; mặt khác việc huy động nguồn vốn xã hội hóa gặp nhiều khó khăn.

4. Đề xuất kiến nghị của Công ty:

4.1. Trên cơ sở biên bản thỏa thuận chuyển đổi vùng cấp nước giữa Công ty TNHH Hai thành viên Thái Học và Công ty cổ phần nước sạch Triệu Sơn, đề nghị UBND huyện tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho phép hai đơn vị được chuyển đổi vùng cấp nước cho phù hợp, hiệu quả nhằm thuận tiện cho việc cấp nước và giảm chi phí đầu tư (*Có Biên bản thỏa thuận của hai Công ty kèm theo*).

4.2. Đề nghị UBND huyện có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận và hiểu rõ về lợi ích khi sử dụng nước sạch, có ý thức trong việc bảo vệ hệ thống ống nước đi qua địa bàn nhằm đảm bảo việc cấp nước an toàn cho nhân dân.

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch tập trung đến hộ dân ở các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022, 2023, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khỏe. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

5.1. Đối với các phòng, ban:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH HTV Thái Học và Công ty cổ phần nước sạch Triệu Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống các tuyến nhánh để cấp nước cho các hộ dân của các xã thuộc vùng cấp nước, nhất là các xã về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, 2023 và theo đúng tiến độ tại Quyết định chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận chuyển đổi vùng cấp nước giữa Công ty TNHH Hai thành viên Thái Học và Công ty cổ phần nước sạch Triệu Sơn tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh vùng cấp nước cho phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung xã Thọ Dân vào vùng cấp nước của Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch Thọ Ngọc.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về lợi ích khi sử dụng nước sạch, từ đó tạo sự đồng thuận tham gia sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh.

5.2. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân biết, hiểu về lợi ích khi sử dụng nước sạch sinh hoạt; quán triệt phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn gương mẫu trong xây dựng

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nhất là việc tham gia sử dụng nước sạch sinh hoạt để nhân dân hiểu rõ lợi ích nơi theo.

- Giao UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thỏa thuận với khách hàng trên địa bàn về huy động vốn góp và vốn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống cấp nước đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời giám sát, đôn đốc Công ty TNHH HTV Thái Học và Công ty cổ phần nước sạch Triệu Sơn có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng nguyên trạng sau khi thi công tuyến ống theo đúng quy định.

5.3. Đối với Công ty TNHH HTV Thái Học và Công ty CP dịch vụ nước sạch Triệu Sơn:

5.1. Công ty TNHH HTV Thái Học:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục về giao đất, cho thuê đất và các hồ sơ thủ tục về đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Huy động, tập trung nguồn lực, lập kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống (giai đoạn 2) đảm bảo tiến độ dự án theo quy định, nhất là tuyến ống chính lên các xã phía Tây huyện như: Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn.

- Chủ động đầu mối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xin cấp giấy phép thi công tuyến ống trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện,... đảm bảo theo quy định.

5.2. Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn:

- Tập trung nguồn lực, xây dựng phương án, đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến ống chính đến các xã Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành, Hợp Tiến và Hợp Lý; nhất là đối với các xã Hợp Thành, Hợp Lý là xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022, 2023.

- Chủ động đầu mối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xin cấp giấy phép thi công tuyến ống trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện,... đảm bảo theo quy định.

UBND huyện báo cáo kết quả rà soát về tiến độ thực hiện dự án và tình hình cung cấp nước sạch đến các hộ dân của các xã thị trấn thuộc vùng cấp nước của Công ty TNHH HTV Thái Học và Công ty cổ phần nước sạch Triệu Sơn và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Các PCT UBND huyện;
- các phòng, ban liên quan;
- UBND các xã, thị trấn (th/hiện);
- Công ty TNHH HTV Thái Học (p/hợp);
- Công ty CP nước sạch Triệu Sơn (p/hợp);
- Lưu VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng