

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v đăng ký nhu cầu vốn để thực hiện công tác GPMB các dự án thuộc tuyến đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị ngày 09/9/2020 về việc báo cáo tiến độ triển khai các dự án thuộc tuyến đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo nhu cầu vốn để thực hiện công tác GPMB các dự án đoạn qua huyện Triệu Sơn trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. Dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn.

1. Khái quát dự án:

Tổng chiều dài tuyến 6,3km; Tổng số hộ bị ảnh hưởng 786 hộ (đất lúa 716 hộ, đất ở 58 hộ, đất khác 12 hộ); tổng diện tích đất thu hồi 45,3 ha (đất lúa 33,15 ha, đất ở 2,83 ha, đất khác 9,32 ha);

2. Tình hình thực hiện:

- Giai đoạn 01: Đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho dự án; còn vướng hộ ông Trần Văn Hà xã Đồng Tiến, có kiến nghị về diện tích đất ở của hộ, Hội đồng bồi thường GPMB huyện đang tập trung giải quyết để bàn giao toàn bộ mặt bằng.

- Giai đoạn 02:

+ Đã phê duyệt và chi trả tiền cho 252 hộ bị ảnh hưởng (đất ở 32 hộ (cả 02 giai đoạn), đất lúa 207 hộ, khác 13 hộ), với diện tích đất thu hồi 13,12 ha (đất ở 1,62 ha, đất lúa 11,5 ha).

+ Đang trình phê duyệt đất lúa 152 hộ ở xã Đồng Lợi với tổng diện tích thu hồi là 7,64 ha và số tiền là 8,6 tỷ đồng.

+ Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đang thi công đường dây điện trung hạ thế và 110kV; đang lập phương án di dời 2 vị trí cột đường dây điện 220kV và đường nước sạch.

3. Nhu cầu vốn:

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện hoàn thành công tác GPMB theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án tổng thể bồi thường GPMB dự án là 148.767 triệu đồng.

- Vốn đã giao: 60.800 triệu đồng;
- Đã giải ngân: 58.817 triệu đồng (đạt 96,73%);
- Nhu cầu vốn đến hết năm 2020 là 27.000 triệu đồng, trong đó cần bố trí thêm khoảng **25.000 triệu đồng** (vốn còn lại chưa giải ngân là 1.983 triệu đồng).

II. Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nổ Hẻn đến đường tỉnh 514.

1. Khái quát dự án:

Tổng chiều dài tuyến 10,1km, tổng số hộ bị ảnh hưởng 604 hộ, tổng diện tích đất thu hồi 48,6 ha (324 hộ đất lúa, diện tích 26,6 ha; 257 hộ đất ở, diện tích 7,8 ha; 23 hộ đất khác, diện tích 14,2 ha).

2. Tình hình thực hiện:

- Đang trình phê duyệt đất lúa 111 hộ ở xã Đồng Lợi, xã Khuyến Nông và xã Nông Trường với tổng diện tích thu hồi là 73.502 m², số tiền 6,89 tỷ đồng.
- Đang lập và công khai dự toán phần đất lúa phần còn lại; triển khai kiểm kê phần đất ở.
- Đang thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (di dời đường điện trung hạ thế).

3. Nhu cầu vốn:

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án theo Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường GPMB dự án là 498.206 triệu đồng.

- Vốn đã giao: 28.500 triệu đồng;
- Đã giải ngân: 15.544 triệu đồng (đạt 54,5%);
- Nhu cầu vốn đến hết năm 2020 là 28.000 triệu đồng, trong đó cần bố trí thêm khoảng **15.000 triệu đồng** (vốn còn lại chưa giải ngân là 12.956 triệu đồng).

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo nhu cầu vốn để thực hiện công tác GPMB các dự án trong năm 2020 với các nội dung nêu trên và cam kết sẽ giải ngân hết trong năm 2020. Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/cáo);
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc