

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban tiến độ các dự án do huyện làm chủ đầu tư

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư. Tham dự có Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; đại diện các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc và cán bộ phụ trách kỹ thuật của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình thực hiện các dự án và các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Hiện nay, tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư chậm so với yêu cầu, nguyên nhân là do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện chưa chủ động trong quá trình thực hiện; công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị liên quan chưa kịp thời, hiệu quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các phòng, ban liên quan thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đối với tiến độ một số dự án

a. Dự án: Xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình phê duyệt trước ngày 26/3/2021;

- Giao Ban QLDA tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng để khởi công xây dựng trước ngày 30/4/2021.

b. Dự án: Khu Văn hóa - Thể thao huyện

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất trước ngày 25/3/2021; thẩm định trình phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB và chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng trước ngày 20/4/2021;

- Giao Ban QLDA tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, dự toán xong trước ngày 15/4/2021; trình phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trước ngày 25/4/2021.

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình phê duyệt trước ngày 30/4/2021;

- Dự kiến khởi công xây dựng trước ngày 25/5/2021.

c. Dự án: Hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Vân Sơn

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện thu hồi đất để GPMB trước ngày 20/4/2021;

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xong trước ngày 24/3/2021;

- Giao Ban QLDA tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng để khởi công xây dựng trước ngày 30/4/2021.

2. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện các dự án có vốn hỗ trợ của tỉnh, các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công của huyện giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi ký hợp đồng thi công xây dựng; đối với các dự án đã lựa chọn được đơn vị xây lắp thì xây dựng biểu tiến độ thi công từng giai đoạn, hạng mục chính để theo dõi, kiểm tra đến khi hoàn thành dự án. Báo cáo và biểu tiến độ các dự án gửi cho Thường trực UBND huyện, các phòng liên quan trước ngày 25/3/2021.

- Kịp thời báo cáo các nội dung, thời gian thực hiện chậm so với kế hoạch được giao để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xử lý.

3. Đối với các phòng, đơn vị liên quan

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Văn phòng HĐND và UBND huyện lập kế hoạch đề Thường trực UBND huyện nghe báo cáo tiến độ các dự án theo báo cáo và biểu tiến độ đã lập, thời gian từ ngày 25/3 đến 31/3/2021.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ chỉ đạo các dự án, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mỗi tháng ít nhất một lần để kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban tiến độ các dự án do huyện làm chủ đầu tư, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế