

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7865/UBND-THKH ngày 07/6/2021 về việc giao báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thu hút các dự án đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2021

1.1. Đến ngày 11/6/2021, huyện có 34 dự án, chương trình được tỉnh giao vốn, tổng vốn giao: 228.780 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh: 175.052 triệu đồng
- Vốn ngân sách Trung ương: 14.864 triệu đồng (trong đó có 14.100 triệu đồng chi cho hoàn trả vốn tạm ứng)
- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 38.864 triệu đồng

1.2. Tiến độ thực hiện, giá trị giải ngân các công trình, dự án:

Đến ngày 30/6/2021 giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 71.114 triệu đồng, bằng 31% kế hoạch, giải ngân 88.483 triệu đồng, bằng 39% kế hoạch vốn giao

2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Một số công trình đã hoàn thành (các dự án trụ sở làm việc MTTQ, khối đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện và công sở xã thuộc kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/6/2017) xong chưa có thông báo vốn.

- Một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu chưa giải ngân được do một số công trình đang còn 5% bảo hành, một số công trình chưa kịp hoàn thành hồ sơ để giải ngân.

- Theo phương án tổng thể được duyệt của 02 dự án: Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ Cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân đã kiểm kê toàn bộ phạm vi GPMB, tuy nhiên nguồn vốn bố trí đến nay còn hạn chế (mới bố trí được 257/1.132 tỷ đồng bằng 22,7% nhu cầu.

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

- Tập trung giải ngân hết số vốn đã có thông báo;
- Tập trung chỉ đạo, thực hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB, tiến độ giải ngân; hoàn thành công tác bồi thường GPMB các dự án GPMB: Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ Cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Các dự án trụ sở làm việc MTTQ, khối đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện và công sở xã thuộc kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/6/2017 đã hoàn thành, xong chưa được UBND tỉnh giao vốn đầy đủ theo kế hoạch. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh giao vốn cho các công trình theo định mức hỗ trợ đã phê duyệt.

- Đề nghị bổ sung thêm nguồn vốn cho các dự án GPMB: Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ Cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch;
- Lưu VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính