

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án

Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Quyết định số 10636/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;

Thực hiện Kế hoạch số 03/TT-HĐND ngày 03/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2020-2021.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn với các nội dung như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn.

2. Quy mô đầu tư dự án:

Dự án được Chủ tịch UBND phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 10636/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 với quy mô:

- Nhà làm việc: 04 tầng và 01 mái tum, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 21,0x27,0m. Chiều cao công trình tính từ cos -2,700m đến cos sàn mái là 16,2m. Cốt nền nhà cao hơn so với cốt sân là 2,0m; chiều cao tầng trệt: 2,7m; chiều cao tầng 1, tầng 2, tầng 3 là 3,6m; chiều cao tầng tum là 2,7m. Giao thông trong công trình bằng các hành lang giữa nhà. Giao thông đứng bằng 02 cầu thang bộ;

- Nhà bảo vệ: Công trình quy mô 01 tầng, mặt bằng công trình hình chữ nhật kích thước 4,0x5,0m. Chiều cao công trình tính từ cos +0,00m đến cos đỉnh mái là 4,9m. Cos nền nhà cao hơn so với cos sân là 0,2m; chiều cao tầng 3,3m; chiều cao mái 1,6m.

- Phá dỡ các khu nhà hiện trạng.

3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 14.987.927.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 12.651.492.000 đồng;
- Chi phí TVĐTXD: 1.245.261.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 368.848.000 đồng;
- Chi phí khác: 215.488.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 506.838.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2020 - 2021.**8. Nhà thầu trúng thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:** Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Đức An

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng;
- Ngày ký hợp đồng: 31/10/2020.

9. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH đầu tư và XD Tùng Lâm.**10. Vốn đã cấp:** 11.790.000.000 đồng.**11. Vốn đã giải ngân:** 6.985.000.000 đồng.**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 16/2020/HĐ-XD ngày 31/10/2020 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn và Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Đức An, đến nay đơn vị thi công đang thi công các hạng mục, cụ thể như sau:

- Nhà làm việc: Đã thi công hoàn thiện phần thô; đang thi công ốp lát hoàn thiện;
- Khối lượng thi công hoàn thành đạt 85% so với hợp đồng;
- Dự kiến thời gian hoàn thành theo hợp đồng: trong tháng 8/2021;
- Công trình đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán năm 2021.

Đến nay dự án đã triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiến độ dự án đảm bảo theo hợp đồng. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Thường trực HĐND huyện tình hình thực hiện dự án trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn với những nội dung như trên./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng