

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Nhơ đoạn từ K8+412-K8+762, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Quyết định số 5103/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục các điểm đê xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 14/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Nhơ đoạn từ K8+412-K8+762, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn;

Thực hiện Kế hoạch số 03/TT-HĐND ngày 03/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2020-2021.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Nhơ đoạn từ K8+412-K8+762, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung như sau:

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Nhơ đoạn từ K8+412-K8+762, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

2. Quy mô đầu tư:

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục các điểm đê xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 5103/QĐ-UBND ngày 30/11/2020; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 14/3/2021 với quy mô:

- Làm kè bảo vệ mái đê hữu với chiều dài khoảng 350m, nạo vét lòng sông phía bờ tả để thông thoáng dòng chảy.

- Chỉnh trang, gia cố mặt đê đoạn đầu tuyến kè đảm bảo công tác ứng cứu, hộ đê và giao thông đi lại trên tuyến.

- Đảm bảo an toàn cho công trình nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của khoảng 420 hộ dân trong khu vực, đồng thời đảm bảo giao thông qua lại trên tuyến.

3. Loại, cấp công trình: Công trình đê điều cấp IV.

4. Địa điểm xây dựng: xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 11.329.268.000 đồng

(Mười một tỷ, ba trăm hai chín triệu, hai trăm sáu tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	9.526.770.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	269.174.556 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	750.591.917 đồng;
- Chi phí khác:	243.242.872 đồng;
- Chi phí dự phòng:	539.488.967 đồng.

6. Nguồn vốn

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% (khoảng 8 tỷ đồng); ngân sách UBND huyện Triệu Sơn hỗ trợ 30% (khoảng 3,4 tỷ đồng).

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021

8. Nhà thầu trúng thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn, xây dựng sông Chu Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

- Ngày ký hợp đồng: 01/4/2021.

9. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Thanh.

10. Vốn đã cấp: 8 tỷ đồng (ngân sách tỉnh).

11. Vốn đã giải ngân: 5.279.078.000 đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng. Dự án được khởi công xây dựng ngày 10/4/2021, tiến độ thực hiện cụ thể như sau: Đã bóc phong hóa, nạo vét lòng sông; Phần chân kè: đã thi công xong phần đá hộc thả rồi chân kè; xếp được 9 hàng rọ với tổng chiều dài khoảng 20m; Phần mái kè: Đang tiến hành gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn M250, kích thước (40x40x16)cm. Khối lượng dự kiến khoảng 70%. Dự kiến hoàn thành hợp đồng: tháng 10/2021.

Đến nay, dự án đã triển khai thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Tiến độ dự án đảm bảo theo Hợp đồng, UBND huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tình hình thực hiện dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Nhôm đoạn từ K8+412-K8+762, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

