

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc tại Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn**

Ngày 14/3/2022, đồng chí Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án, chủ trì Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư); các thành viên Hội đồng bồi thường GPMB dự án; đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc, Công chức địa chính xây dựng, Thôn trưởng và 07 hộ dân có liên quan ở thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến.

Sau khi nghe Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án; ý kiến tham gia của các hộ dân, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, các phòng ban, các thành viên Hội đồng BT GPMB, các thành phần ở xã Đồng Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau:

1. Công tác kiểm kê, lập dự toán đối với các trường hợp có mô mã thuộc phạm vi dự án phải di dời đã được Hội đồng bồi thường GPMB huyện tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Hội đồng bồi thường GPMB đã thực hiện niêm yết công khai dự toán phương án bồi thường đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

2. Đối với 07 hộ gia đình có mô mã thuộc phạm vi dự án đến nay chưa di dời, các hộ đã thống nhất với khối lượng kiểm kê, dự toán bồi thường của Hội đồng BT GPMB huyện đã lập và công khai.

3. Về thời gian di dời các mộ và bàn giao mặt bằng: Hiện nay một số hộ đang còn có ý kiến xem xét di dời mộ vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, do tiến độ dự án phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6/2022, do đó để có mặt bằng sạch phục vụ thi công, đề nghị các hộ gia đình tiếp tục nâng cao tinh thần phối hợp để sớm bàn giao mặt bằng và tổ chức di dời mộ trước ngày **30/4/2022**.

4. Đề nghị Đảng ủy, UBND và các ngành đoàn thể ở xã Đồng Tiến tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sớm di chuyển mộ để bàn giao mặt

bằng cho dự án. Chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất để hướng dẫn các hộ di dời mộ đảm bảo.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc tại hội nghị ngày 14/3/2022 để các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Ban QLDA ĐT CTGT Thanh Hóa (p/hợp);
- Đảng ủy, UBND xã Đồng Tiến (t/hiện);
- Các thành viên HĐ BT GPMB (t/hiện);
- Các hộ gia đình có liên quan;
- Lưu: VT, QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**