

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp về ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án:
Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn
theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)**

Ngày 10 tháng 03 năm 2022, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Công ty TNHH BT Triệu Sơn; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xây dựng các xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo và ý kiến các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: Dự án Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) được ký Hợp đồng từ ngày 19/7/2019. Quá trình triển khai dự án bị chậm so với tiến độ phê duyệt, UBND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Nguyên nhân chậm là do công tác GPMB và phải triển khai các công trình hoàn trả. Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong GPMB sớm bàn giao cho Nhà đầu tư và ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh bổ sung yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án sớm phê duyệt Phương án và dự toán bồi thường GPMB của các hộ dân còn lại làm cơ sở ký điều chỉnh Hợp đồng thực hiện xong trước ngày 27/3/2022.

- Đối với các hộ kiến nghị giá đất ở thấp giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án làm việc với Tư vấn định giá đất để thống nhất về đơn giá bồi thường thực hiện xong trước ngày 25/3/2022. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường theo phương án Hội đồng bồi thường GPMB lập. Thực hiện xong trước ngày 30/3/2022.

- Đối với Trường tiểu học Thị Trấn: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu cho Hội đồng bồi thường GPMB thuê Tư vấn khảo sát, lập dự

toán phá rõ; giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì thực hiện thủ tục định giá, thanh lý tài sản thu hồi, xong trước ngày 30/3/2022.

- Đối với công trình hoàn trả Trường tiểu học Thị Trấn: Giao Ban Quản lý DA ĐTXD đơn đốc đơn vị Tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có kết quả thẩm định trước ngày 25/3/2022 và tổ chức đấu thầu xây lắp xong trước ngày 30/4/2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) để các phòng, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn;
- Lưu: VT, Ba QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế