

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị xem xét việc thi công xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị xem xét việc tận thu đất thừa trong quá trình thi công xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn (viết tắt là Công trình). Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – XD xã Thọ Sơn, Giám đốc Công ty CP xây dựng Tiến Đạt (viết tắt là Công ty).

Tại hội nghị, sau khi nghe UBND xã Thọ Sơn báo cáo tiến độ thi công Công trình; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

Công trình do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư, Công ty là đơn vị thi công Công trình; trong quá trình thi công, Công ty đã được UBND tỉnh thống nhất cho tận thu, vận chuyển đất thừa. Trong quá trình thi công, Công ty có nhiều sai phạm, như: thi công không đúng mốc giới, làm hư hỏng đường, gây ô nhiễm môi trường..., mà chưa kịp thời khắc phục.

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành Công trình, đảm bảo mục tiêu đầu tư theo hồ sơ được duyệt; đồng thời yêu cầu UBND xã Thọ Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan đã để xảy ra các sai phạm nêu trên. Chủ tịch UBND huyện đã xử lý các hành vi vi phạm của Công ty. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công Công trình chưa đáp ứng được yêu cầu, UBND xã Thọ Sơn chưa nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo đúng chỉ đạo của UBND huyện...

1. Để khắc phục những khuyết điểm nêu trên, hoàn thành Công trình đúng thời gian, đảm bảo mục tiêu đầu tư được duyệt, hoàn trả tuyến đường vận chuyển đất thừa; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1.1. Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn tập trung giám sát, chỉ đạo Công ty thi công Công trình đảm bảo mục tiêu đầu tư và hoàn thành trước ngày 29/5/2022; chỉ đạo Công ty khẩn trương tập kết nguyên vật liệu, máy, thiết bị để thi công hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công, tận thu đất thừa trong quá trình thi công xong trước ngày 29/6/2022, đảm bảo việc hoàn trả đường phải thực hiện

trên toàn tuyến, chất lượng hoàn trả ít nhất là bằng hoặc hơn đường cũ. Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND huyện, trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này.

1.2. UBND xã Thọ Sơn phải nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan trong việc đã để xảy ra các sai phạm nêu trên, theo đúng các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, báo cáo UBND huyện chậm nhất là ngày 05/6/2022 (qua Phòng Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường).

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thi công Công trình so với thiết kế được duyệt, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/6/2022; kiểm tra, đánh giá việc hoàn trả các tuyến đường, báo cáo UBND huyện trước ngày 31/6/2022.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc ảnh hưởng của quá trình thi công Công trình đến tài nguyên, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/6/2022.

4. Giao Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra xe vận chuyển quá khổ, quá tải và quá trình, tình hình thực hiện Công trình đảm bảo quy định của pháp luật.

5. Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện có hình thức xử lý trách nhiệm đối với UBND xã Thọ Sơn và các cá nhân liên quan.

6. Giao đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng Tài nguyên và MT (t/hiện);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (t/hiện);
- Phòng Nội vụ (t/hiện);
- UBND xã Thọ Sơn (t/hiện);
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế