

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3197 /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2016

V/v báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn 3259/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 21/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT do UBND các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thi công do UBND huyện làm chủ đầu tư trong quý III năm 2016, cụ thể như sau:

Số lượng các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn huyện gồm 01 công trình:

- Cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn liên hồ Ngô Công - Đồng Cổ, xã Thọ Sơn: Công trình đã hoàn thành thi công theo hợp đồng ban đầu. Do công trình đang được điều chỉnh, bổ sung theo Văn bản số 10942/UBND-NN ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay UBND huyện đang tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC – DT công trình.

(Cụ thể có phụ lục kèm theo)

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thi công trong quý III năm 2016 do UBND huyện làm chủ đầu tư như trên. /


Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Dương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẾN QUÝ III - 2016

Số TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Ngôn vốn	Vốn được cấp đến thời điểm hiện tại (Triệu đồng)	Tiến độ theo hợp đồng		Tiến độ thực hiện (%)	Khối lượng thực hiện so với hợp đồng (%)
					Khởi công	Hoàn thành		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cải tạo, nâng cấp liên Hồ Ngô Công - Đồng Cổ, xã Thọ Sơn	13.055	Ngân sách tỉnh, huyện	10.400	Tháng 3/2015	Tháng 9/2016	100	100
	Tổng cộng	13.055,0		10.400,0				