

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện các dự án an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn 5191/STC-TCĐN ngày 06/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo nội dung trên cụ thể sau:

Trên địa bàn huyện có 1 dự án sử dụng nguồn vốn an toàn hồ đập đang được triển khai: Dự án đầu tư nâng cấp liên hồ Khe Thoi - Khe Ngâm, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn.

#### 1. Tình hình triển khai dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án: 16.211,8 triệu đồng;
- Tổng dự toán được duyệt: 14.478,3 triệu đồng;
- Giá trị hợp đồng xây lắp: 11.204,06 triệu đồng.
- Dự án bắt đầu thi công từ ngày 04/10/2016, dự kiến hoàn thành 04/10/2017;
- Khối lượng đã thực hiện: Dự án đã thi công được khoảng 20% khối lượng. Tổng giá trị thực hiện khoảng 4.103 triệu đồng (trong đó: Xây lắp khoảng 2.200 triệu đồng; tư vấn đầu tư xây dựng: 1.900 triệu đồng; chi khác: 30 triệu)

**2. Các thủ tục pháp lý của dự án (các quyết định phê duyệt):** Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình.

#### 3. Tình hình sử dụng vốn được giao:

- Năm 2015: Được giao 700 triệu đồng cho công tác triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh). Đã giải ngân: 700 triệu đồng.

- Năm 2016: Được giao 6.700 triệu đồng để thực hiện đầu tư nâng cấp công trình (theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh). Đã giải ngân: 5.600 triệu đồng.

#### 3. Nhu cầu vốn năm 2017:


- Nhu cầu vốn ngân sách tỉnh năm 2017: 4.504,06 triệu đồng.

- **Kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ vốn kịp thời để thực hiện đầu tư nâng cấp công trình.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài chính Thanh Hóa tình hình thực hiện các dự án an toàn hồ đập với các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Xuân Dương**