

BÁO CÁO
HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-ELERON ngày 01/3/2019 của Công ty TNHH giấy ELERON Việt Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu của Công ty TNHH giấy ELERON Việt Nam tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7911/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Dân.

3. Quy mô đầu tư công trình và một số thông số chính:

Gồm 02 tuyến với tổng chiều dài $L = 808,38\text{m}$.

- Tuyến số 1 dài 119m, Đoạn K0+00 đến K0+43,3, mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước $\text{bxh} = 0,5 \times 0,8\text{m}$. Đoạn K0+43,3 đến K0+119 mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước $\text{bxh} = 0,5 \times 0,5\text{m}$. Kết cấu bằng BTT M200, đá 1x2, cứ 10m kênh bố trí 1 khe lún giấy dầu tấm nhựa đường, có tấm đan đập nắp.

- Tuyến số 2 dài 689,38m, mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước $\text{bxh} = 0,7 \times 0,6\text{m}$. Kết cấu tường, đáy bằng BTT M200, đá 1x2 dày 20cm, cứ 10m kênh bố trí 1 khe lún giấy dầu tấm nhựa đường.

- Công trình trên kênh:

+ Cống thoát nước: Trên tuyến số 2, bố trí 01 cống hộp tại K0+00, kích thước $\text{bxh} = 0,5 \times 0,5\text{m}$ dài 5m. Kết cấu: Đáy cống bằng BTT M200, đá 1x2, mũ

mố BTCT M250 đá 1x2. Mặt công bằng BTCT M250 dày 15cm đổ tại chỗ. Bố trí dàn đóng mở bằng BTCT M250, và đóng mở cửa van công bằng ổ khóa V1.

+ Cửa chia nước: Trên tuyến bố trí 03 cửa chia nước tại các vị trí:

TT	Lý trình	Bxh (m)	Phía tả	Ghi chú
1	K0+238,95	0,5x0,5	Tả	Kênh hở, để hèm phai
2	K0+348,53	0,5x0,5	Tả	Kênh hở, bố trí dàn đóng mở
3	K0+687,73	0,5x0,5	Hữu	Kênh hở, để hèm phai

Kết cấu: Đáy, thành bằng BTT M200, đá 1x2, có bố trí hèm phai để lấy nước. Dàn đóng mở bằng BTCT M250, và đóng mở cửa van công bằng ổ khóa V1.

4. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng tổng hợp Miền Bắc.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Quang Minh.

- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Khang.

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: 25/9/2019;

- Ngày hoàn thành: 08/11/2020.

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng đã được thực hiện: Đã nghiệm thu hoàn thành công trình.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công đã hoàn tất hồ sơ đủ điều kiện cho kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HĐ BT GPMB

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**