

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình  
Đi dòi kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản  
xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đi dòi kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7911/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo số 4497/BC-HĐGPMB ngày 26/11/2020 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình đi dòi kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 27/11/2020.

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng bồi thường GPMB dự án để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

### **1. Thông tin chung về công trình:**

a) Tên công trình: Di dòi kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

b) Loại, cấp công trình: Công trình NN và PTNT, cấp IV.

c) Địa điểm xây dựng: xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d) Quy mô xây dựng:

- Tuyến kênh: Gồm 02 tuyến với tổng chiều dài  $L=808,38\text{m}$ . Tuyến số 1 dài 119m, mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, kích thước  $b \times h=0,5 \times 0,65\text{m}$ , kênh bằng BTT M200 đá 1x2, cứ 10m cắt 1 khe lún; đoạn từ K0+00 đến K0+43.3 đập tấm đan BTCT đá 1x2 M250 kích thước  $0,65 \times 1,0\text{m}$  dày 15cm, đoạn từ K0+43.3 đến K0+119 đập tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250 kích thước  $0,5 \times 0,9\text{m}$  dày 20cm. Tuyến số 2 dài 689,38m, mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, kích thước  $b \times h=0,7 \times 0,6\text{m}$ , kênh bằng BTT M200 đá 1x2, cứ 10m cắt 1 khe lún và bố trí 05 thanh giằng BTCT đá 1x2 M200 tiết diện  $0,1 \times 0,1\text{m}$ .

- Công trình trên kênh: trên tuyến 2 bố trí 03 cửa chia nước tại K0+238.95, K0+348.53 và K0+687.73. Kết cấu các cửa chia nước: đáy, thành bằng BTT M200 đá 1x2, dưới móng lót nilon, có bố trí hèm phai để lấy nước. Dàn đóng mở bằng BTCT M250 đá 1x2 và đóng mở cửa van bằng ổ khoá V1.

### 2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.
- Các yêu cầu khác: không.

### 3. Kết luận:

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng bồi thường GPMB dự án, đồng ý đưa công trình vào khai thác sử dụng./.

*Nơi nhận :*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**