

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án “Làm mới đường ranh cản lửa được quy hoạch, gắn với đường lô khoảnh để thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có, làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng và tu sửa đường băng cản lửa khu vực Đền Am Tiên xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn, năm 2017”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;
Xét đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống tại Tờ trình số 27/TTr- KLNC ngày 20/03/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án “Làm mới đường ranh cản lửa được quy hoạch, gắn với đường lô khoảnh để thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có, làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng và tu sửa đường băng cản lửa khu vực Đền Am Tiên xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn, năm 2017” do Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống chủ trì xây dựng.

Điều 2. Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Ninh và chủ rừng để tổ chức thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

I. Xây dựng đường ranh cản lửa.

1. Điều tra khảo sát qui hoạch, địa điểm, diện tích xử lý làm giảm vật liệu cháy

Đường ranh cản lửa được xây dựng xung quanh khu vực Đền, phát dọn thảm thực bì, vận chuyển ra ngoài khu vực trọng điểm xử lý. Tiến hành trên diện tích rừng tự nhiên khoảnh nuôi phục hồi (Nửa tếp, lau lách), loại rừng phòng hộ, thuộc khu vực Đền Am Tiên, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn

Khu vực trọng điểm cháy được xác định nằm trên 2 lô, là các lô 4, 4a, khoảnh 2 thuộc tiểu khu 566, thuộc diện tích rừng của nhà ông Lê Bất Huỳnh loại rừng phòng hộ, là rừng nửa tếp, có nhiều lau lách.

Đây là các lô giáp ranh với huyện Như Thanh, chạy dọc theo núi Nưa và là nơi có Đền Am Tiên. ,

Tổng diện tích khu vực trọng điểm cháy: 508,21 ha, trong đó:

- Diện tích rừng Nứa: 406,87 ha.
- Diện tích rừng trồng Keo: 101,34 ha.

2. Thiết kế đường ranh:

- Đường ranh được thiết kế dựa vào địa hình lô đất để chia cắt.
- Tổng chiều dài xây dựng đường ranh 1.450 m, rộng 15 m. Tổng diện tích: 21.750 m²

3. Phương pháp, cách thức thực hiện.

- *Tạo đường ranh khu vực cần xử lý.*

Đường ranh được thiết kế phát dọn dọc theo các sườn dốc để chia tách các lô có nguy cơ cháy cao, chia tách khu vực còn rừng tự nhiên với rừng trồng.

Phát thực bì, xử lý nguồn vật liệu cháy theo đường ranh để tạo thành đường ranh trắng cản lửa.

- *Cách thức thực hiện*

- + Dùng máy mức san, ủi toàn bộ chiều dài và chiều rộng đường băng đã thiết kế
- + *Lực lượng, máy móc tham gia:*

Lực lượng tham gia thực hiện phương án từ 10 - 15 người tham gia. Gồm lực lượng dân quân tự vệ và các hộ gia đình trong địa bàn xã.

Tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia xây dựng đường ranh.

4. Kinh phí thực hiện phương án:

Tổng kinh phí thực hiện: **58.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng*)

Thực hiện theo công văn 42/CCKL-HCTH ngày 13/2/2017 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. (*có dự toán chi tiết kèm theo*)

II. Làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng.

1. Điều tra khảo sát qui hoạch, địa điểm, diện tích xử lý làm giảm vật liệu cháy

Làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng xung quanh khu vực đền Am Tiên, phát dọn thảm thực bì, vận chuyển ra ngoài khu vực trọng điểm xử lý. Tiến hành trên diện tích rừng tự nhiên khoanh nuôi phục hồi (Nứa tép, lau lách), loại rừng phòng hộ, thuộc khu vực Đền Am Tiên, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn

Khu vực trọng điểm cháy được xác định nằm trên 2 lô, là các lô 4, 4a, khoảnh 3 thuộc tiểu khu 566, thuộc diện tích rừng của nhà ông Lê Bất Sơn loại rừng phòng hộ, là rừng nứa tép, có nhiều lau lách.

Đây là các lô giáp ranh với huyện Như Thanh, chạy dọc theo núi Nứa và là nơi có Đền Am Tiên. ,

Tổng diện tích khu vực trọng điểm cháy: 508,21 ha, trong đó:

- Diện tích rừng Nứa: 406,87 ha.

- Diện tích rừng trồng Keo: 101,34 ha.

2. Thiết kế khu vực làm giảm vật liệu cháy:

- Phát toàn bộ thảm thực bì dưới tán rừng với diện thực hiện 20.000 m² (2,0 ha), làm xung quanh khu vực huyết đạo thuộc đền Am Tiên.

3. Phương pháp, cách thức thực hiện.

- *Phương pháp thực hiện:*

Sử dụng phương pháp phát dọn thảm thực bì. Khi phát dọn phải chặt toàn bộ thảm thực bì dưới tán rừng để lại những cây tái sinh có khả năng chịu hạn và giá trị kinh tế đảm bảo diện tích thiết kế.

Sau khi phát dọn thực bì được thu gom, đưa toàn bộ vật liệu cháy ra khỏi tán rừng và tập kết tại các vị trí đảm bảo an toàn về phòng cháy để xử lý, xe ô tô sẽ vận chuyển vật liệu cháy xuống khu đất trống ở chân Núi Nưa, tránh xa khu vực trọng điểm cháy cách đó 3.000 m (3 km).

- *Cách thức thực hiện*

+ Thuê nhân công phát dọn thực bì với tổng diện tích 20.000 m²

+ *Lực lượng tham gia:*

Lực lượng tham gia thực hiện phương án từ 50- 60 người tham gia. Gồm lực lượng dân quân tự vệ và các hộ gia đình trong địa bàn xã.

Tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia.

4. Kinh phí thực hiện phương án:

Tổng kinh phí thực hiện: **30.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng*)

Thực hiện theo công văn 42/CCKL-HCTH ngày 13/2/2017 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. (*có dự toán chi tiết kèm theo*)

III. Tu sửa đường băng cản lửa hàng năm.

- Trên cơ sở đường băng trắng đã được xây dựng từ năm 2015 đến nay trên địa bàn xã Tân Ninh. Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng tiến phát dọn, tu sửa lại đường băng đảm bảo hiệu quả sử dụng, phát huy được tác dụng khi có cháy rừng xảy ra.

- Tổng khối lượng thực hiện: 10 ha trong đó

Tại lô 4, 4a khoảnh 2 tiểu khu 566, thuộc thôn 8, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn diện tích phát dọn lại 2,2 ha. Thuộc diện tích rừng của nhà ông Lê Bất Huỳnh.

Tại lô 4, 4a khoảnh 3 tiểu khu 566, thuộc 8, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn diện tích phát dọn lại 7,8 ha. Thuộc diện tích rừng của nhà ông Lê Bất Sơn.

- Tổng kinh phí thực hiện **10.000.000 đ** (*Bằng chữ: Mười triệu đồng*)

Thực hiện theo công văn 42/CCKL-HCTH ngày 13/2/2017 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. (*có dự toán chi tiết kèm theo*)

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: K/c

- Như điều 3 QĐ;
- Chi cục Kiểm lâm (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Dương

**DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ KỸ THUẬT
Về việc làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng khu vực
Đền Am Tiên – Xã Tân Ninh – Huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2017 của UBND huyện Triệu Sơn)

1. Khảo sát, điều tra lập phương án: 2.329.500 đồng

- Chi phí quản lý, khảo sát, thiết kế ngoài hiện trường: 2.329.500 đồng

2. Thuê nhân công phát dọn, đốt xử lý thực bì: 27.670.500 đồng

(Căn cứ theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng).

- Nhóm thực bì được xác định: Nhóm 5 (mức lao động là 93m²/công, đối với cự li 3.000m ÷ 4.000m).

+ Số công lao động phát dọn thực bì cần:

$$20000 \text{ m}^2 : 93 \text{ m}^2/\text{công} = 215 \text{ công.}$$

- Tổng tiền thuê nhân công:

$$215 \text{ công} \times 128.700 \text{ đ/công} = 27.670.500 \text{ đồng.}$$

Tổng cộng: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn).

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ KỸ THUẬT

Về việc xây dựng đường ranh cản lửa được quy hoạch, gắn với đường lô khoảnh để thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có tại khu vực Đền Am Tiên - Tân Ninh – Huyện Triệu Sơn”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2017 của UBND huyện Triệu Sơn)

1. Khảo sát, điều tra lập phương án: 5.233.000 đồng

- Chi phí quản lý, khảo sát, thiết kế ngoài hiện trường: 5.233.000 đồng

2. Thuê nhân công phát dọn, đốt xử lý thực bì: 52.767.000 đồng

(Căn cứ theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng).

- Nhóm thực bì được xác định: Nhóm 6 (mức lao động là 53 m²/công, đối với cự li 4.000m ÷ 5.000m).

+ Số công lao động phát dọn thực bì cần:

$$21.750 \text{ m}^2 : 53 \text{ m}^2/\text{công} = 410 \text{ công.}$$

- Tổng tiền thuê nhân công:

$$410 \text{ công} \times 128,700 \text{ đ/công} = 52.767.000 \text{ đồng.}$$

Tổng cộng: 58.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng chẵn).

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ KỸ THUẬT

Về việc thu sửa đường băng cản lửa khu vực

Đền Am Tiên – Xã Tân Ninh – Huyện Triệu Sơn

((Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2017 của UBND huyện Triệu Sơn))

T T	Nội dung	Xã	Khối lượng (ha)	Số ngày công/ 1ha (công)	Định mức ngày công (đ/công)	Thành tiền (đồng)	Nguồn Kiểm lâm (đồng)	Nguồn chủ rừng (đồng)
1	Chi trả nhân công phát dọn lại thực bì	Tân Ninh	10,0	40	128.700 đ	51.480.000	10.000.000	41.480.000
		Tổng				51.480.000		
2	Quản lý phí, khảo sát thiết kế (10%)					5.148.000		
Tổng cộng:			10,0			56.628.000	10.000.000	