

Số: 3861 /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện  
tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án:  
Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn  
theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).**

Ngày 07/12/2019, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án: Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT); tham gia hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án; Chánh Văn phòng UBND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; các thành viên Hội đồng GPMB dự án; đại diện liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt, Công ty cổ phần Việt Thanh; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính XD các xã Minh Sơn, Dân Lý và Thị trấn Triệu Sơn.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện báo cáo quy mô, tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án; ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Xuân Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án; đại diện các phòng ban, đơn vị, các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Dự án Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) đã được UBND huyện Triệu Sơn và liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt, Công ty cổ phần Việt Thanh ký Hợp đồng ngày 19/7/2019; đã có cam kết tiến độ xây dựng, thời gian bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo đúng tiến độ của dự án và thời gian bàn giao mặt bằng như cam kết trong hợp đồng.

#### **1. Yêu cầu UBND các xã Minh Sơn, Dân Lý và thị trấn Triệu Sơn**

- Tổ chức hội nghị, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về GPMB, chủ trương đầu tư của dự án để cán bộ và người dân hiểu và chấp hành;

- Cử cán bộ tham gia với Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện thực hiện công tác GPMB; chịu trách nhiệm rà soát, xác định nguồn gốc đất đai; tổ chức công khai số liệu kiểm kê, dự toán đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án. Thời gian tổ chức hội nghị công khai số liệu thu hồi đất trước ngày 20/12/2019.

- Thông báo cho các hộ dân không sản xuất nông nghiệp trên đất đã có thông báo thu hồi và bồi thường GPMB.

2. Hội đồng BT GPMB dự án phối hợp với đơn vị tư vấn trích đo tiến hành cắm mốc GPMB; tập trung GPMB các tuyến đường và diện tích 03 khu đất theo mặt bằng đã được phê duyệt (khu dân cư mới Nam Cống Chéo; khu dân cư mới Nam Đồng Thiều, thị trấn Triệu Sơn và khu dân cư mới thôn 5, xã Dân Lý); diện tích đất xây dựng trường tiểu học thị trấn mới, theo tiến độ:

- Thông báo thu hồi đất và bàn giao cho UBND các xã, thị trấn Triệu Sơn xong trước ngày 15/12/2019. Tổ chức hội nghị triển khai đến các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án tại các xã, thị trấn trước ngày 20/12/2019.

- Tổ chức kiểm kê khối lượng GPMB, xong trước ngày 02/01/2020; lập dự toán và niêm yết công khai số liệu trước ngày 20/01/2020; tổng hợp, trình thẩm định phê duyệt dự toán trước ngày 10/2/2020.

- Chi trả tiền bồi thường GPMB theo phương án, dự toán được phê duyệt trước ngày 30/2/2020, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 05/3/2020.

- Lập kế hoạch tài chính để nhà đầu tư bố trí vốn GPMB cho dự án.

3. Đề nghị Nhà đầu tư cử cán bộ phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB dự án trong quá trình thực hiện và chuẩn bị nguồn kinh phí để chi trả GPMB khi có Quyết định phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB.


4. Công an huyện Triệu Sơn cử cán bộ tham gia theo phân công của Hội đồng BT GPMB, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương nơi thực hiện dự án.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, Hội phụ nữ huyện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đầu tư để người dân, Hội viên hiểu và chấp hành, phát huy công tác giám sát cộng đồng để dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Văn phòng UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đẩy nhanh công tác GPMB dự án: Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) để các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- UBND các xã: Minh Sơn, Dân Lý (t/h);
- UBND Thị trấn Triệu Sơn (t/h);
- Liên danh Công ty CP XD Tiến Đạt, Công ty CP Việt Thanh;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.



**Nguyễn Trung Thành**