

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

**Về việc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của dự án
Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ
đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân**

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Căn cứ các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; số 21/CT-UBND ngày 27/7/2020 về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban chuyên đề về các dự án lớn, quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa, giao thông và các dự án sử dụng vốn ODA, tổ chức ngày 04/8/2020; trong đó, ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư ký biên bản cam kết với chủ đầu tư về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của một số dự án lớn, trọng điểm thuộc lĩnh vực văn hóa, giao thông và các dự án sử dụng vốn ODA;

Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức ký biên bản cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Bên cam kết (Chủ đầu tư): BND huyện Triệu Sơn.

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Vũ Đức Kính | - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện |
| - Ông: Phạm Văn Thường | - Chức vụ: Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện |

2. Bên xác nhận cam kết (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông: Trịnh Xuân Phú | - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở. |
| - Bà: Đỗ Thị Hương | - Chức vụ: Phụ trách phòng KTCN&DV |

II. NỘI DUNG CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1. Tên dự án cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân (dự án khởi công mới năm 2020).

2. Kế hoạch vốn năm 2020: 25.000 triệu đồng; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Quy định của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020:

3.1. Đối với kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020: Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP



ngày 29/5/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Chi thị số 21/CT-UBND ngày 27/7/2020, phải giải ngân hết kế hoạch vốn **trước ngày 31/8/2020**.

3.2. Đối với kế hoạch vốn năm 2020:

- Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương¹ phải giải ngân tối thiểu đạt 60% kế hoạch vốn được giao **trước ngày 30/9/2020** (nếu không đạt tỷ lệ nêu trên sẽ điều chuyển, thu hồi vốn về ngân sách Trung ương).

- Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chi thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020 và Chi thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020:

+ Dự án được giao kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành²: Phải giải ngân hết kế hoạch vốn được giao **trước ngày 31/3/2020**.

+ Dự án chuyển tiếp: Phải giải ngân tối thiểu đạt 70% kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/7/2020; giải ngân hết kế hoạch vốn **trước ngày 30/11/2020**.

+ Dự án khởi công mới năm 2020: Phải giải ngân tối thiểu đạt 50% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/8/2020; giải ngân hết kế hoạch vốn **trước ngày 30/11/2020**.

4. Cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân của chủ đầu tư:

4.1. Cam kết tiến độ thực hiện: *Chi tiết cam kết có Phụ lục kèm theo.*

4.2. Cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Cam kết đến ngày 31/8/2020 giải ngân tối thiểu đạt 50% kế hoạch vốn được giao; đến 30/11/2020 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.


5. Nếu không hoàn thành tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 như cam kết nêu trên, UBND huyện Triệu Sơn (chủ đầu tư) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản cam kết được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở để các bên có liên quan thực hiện và đề báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Phú

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Kính

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Triệu Sơn (để t/h);
- Lưu: Sở KH&ĐT (CN&DV).

¹ Bao gồm cả vốn TPCP và vốn ODA.

² Bao gồm dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt và dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt.

Phụ lục: Cam kết tiến độ thực hiện của Dự án Về việc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân (hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư)

(Kèm theo bản cam kết ngày 24/8/2020)

TT	Trình tự thực hiện	Cơ quan chủ trì thực hiện	Thời gian quy định tối đa theo quy định của pháp luật (số ngày)	Cam kết thời gian thực hiện dự án của chủ đầu tư		Ghi chú
				Cam kết thời gian thực hiện và hoàn thành	Số ngày thực hiện	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bồi thường GPMB					
-	Tổ chức kiểm kê.	UBND huyện Triệu Sơn		Từ tháng 02/năm 2020 đến tháng 12/năm 2020		
-	Phê duyệt phương án.	UBND huyện Triệu Sơn		Tháng 11/2020		
-	Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các khu TĐC (nếu có).			Tháng 10/2020		
-	Đầu tư hoàn thành các khu TĐC (nếu có).	UBND huyện Triệu Sơn		30/12/2020		
-	Bàn giao phần đất nông nghiệp.	UBND huyện Triệu Sơn		30/9/2020		
-	Hoàn thành GPMB.	UBND huyện Triệu Sơn		30/12/2020		

Ghi chú: UBND huyện Triệu Sơn cam kết hoàn thành các hạng mục trên khi được bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện

