

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình
Đi dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản
xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý dự chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Công văn số 596/SC-KT ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH MTV Sông Chu về việc tham gia ý kiến phương án cải dịch kênh tưới C3/6 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Hội đồng bồi thường GPMB dự án tại tờ trình số 3378/TTr-HĐGPMB ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với nội dung sau:

1. Khái quát về công trình:

- Công trình di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 với tổng dự toán là **1.960.523.000 đồng**.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	1.534.640.000 đ
- Chi phí QLDA	43.360.000 đ
- Chi phí TVĐTXD	183.589.000 đ
- Chi phí khác	105.576.000 đ
- Chi phí dự phòng	93.358.000 đ

- Nguồn vốn: Vốn GPMB của dự án nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo thiết kế được duyệt tuyến số 01 là tuyến kênh hở, tuy nhiên tuyến kênh giáp đường giao thông của địa phương, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại cần bổ sung tám đan chịu lực. Tuyến số 02 có mặt cắt ngang BxH=0,5x0,5m không đảm bảo lưu lượng tưới cho khu vực đất lúa rộng 27,91ha (diện tích đất lúa ban đầu xác định là 15ha); do đó, cần mở rộng mặt cắt ngang tuyến số 02 thành BxH=0,7x0,6m.

2.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Tuyến số 01:

Nâng cao thành kênh lên 30cm bằng BTXM đá 1x2 M200, bổ sung tám đan bằng BTCT đá 1x2 M250 kích thước 0,65x1,0m dày 15cm.

b) Tuyến số 02:

- Thành kênh phía tả nâng cao thêm 10cm bằng xây gạch VXM M50, trát thành bằng VXM M75. Phá dỡ thành kênh phía hữu, mở rộng đáy kênh về phía hữu (phía nhà máy) thêm 20cm bằng BTXM đá 1x2 M200 dày 20cm. Thành kênh phía hữu bằng BTXM đá 1x2 M200 dày 20cm. Cứ 10m bố trí 05 thanh giằng ngang bằng BTCT đá 1x2 M200 tiết diện 0,1x0,1m.

- Cổng tại Km0+00, cửa chia nước tại Km0+238.95 và cửa chia nước tại Km0+687.73 điều chỉnh cho phù hợp với mặt cắt ngang kênh điều chỉnh.

2.3. Dự toán điều chỉnh:

- Giá trị dự toán bổ sung: 417.791.000 đồng.

- Tổng dự toán sau điều chỉnh là: **2.378.314.000 đ**

(Hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	1.976.721.000 đ
-------------------	-----------------

- Chi phí QLDA	55.851.000 đ
- Chi phí TVĐTXD	222.483.000 đ
- Chi phí khác	123.259.000 đ
- Chi phí dự phòng	0 đ

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình di dời kênh tưới C3/6 phục vụ GPMB để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

Điều 2: Giao Hội đồng bồi thường GPMB dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, NN và PTNT; Giám đốc kho bạc huyện; Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

CÔNG TRÌNH: DI DỜI KÊNH TƯỚI C3/6 PHỤC VỤ GPMB ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GIẤY DÉP XUẤT KHẨU TẠI XÃ THỌ DÂN, HUYỆN TRIỆU SƠN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 27/8/2019	Bổ sung	Dự toán điều chỉnh
I	Chi phí xây dựng	1.534.640.000	442.081.000	1.976.721.000
II	Chi phí quản lý dự án	43.360.556	12.490.798	55.851.354
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	183.588.627	38.894.286	222.482.914
1	Khảo sát	48.571.000		48.571.000
2	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	95.147.680	27.409.022	122.556.702
3	Giám sát thi công xây lắp	39.869.947	11.485.264	51.355.212
IV	Chi phí khác	105.575.793	17.683.240	123.259.033
1	Thẩm định báo cáo KT-KT	372.499		372.499
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	9.312.485		9.312.485
3	Kiểm toán	34.505.209		34.505.209
4	Hạng mục chung	61.385.600	17.683.240	79.068.840
V	Chi phí dự phòng	93.358.249	-93.358.249	
	Tổng cộng	1.960.523.000	417.791.000	2.378.314.000

Bảng chữ: (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng ./.)