

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiệu
đi cầu Nhom, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 862/CV-HĐND ngày 31/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhom xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 5063/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 2054/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhom xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhom xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo số 513/TB-KTNN KV XI ngày 05/11/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Văn bản số 05/HĐND-TTr ngày 01/9/2020 của Thường trực

HĐND huyện Triệu Sơn về việc bố trí nguồn vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Văn bản số 16588/UBND-THKH ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Văn bản số 17399/UBND-CN ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Văn bản số 4909/SKHĐT-CNDV ngày 12/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 với tổng mức đầu tư là 134,990 tỷ đồng.

Công trình đã khởi công xây dựng ngày 15/10/2018, tiến độ thực hiện hợp đồng 24 tháng; giá trị hợp đồng xây lắp là 104,569 tỷ đồng; kế hoạch vốn trung hạn 2016 – 2020 là 55 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh đã giao 105,268 tỷ đồng; đã giải ngân 117,068 tỷ đồng (trong đó vốn huyện ứng trước để thanh toán 12 tỷ đồng); phần chi phí GPMB bố trí là 21,388 tỷ đồng, đã giải ngân 21,388 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

III. THEO CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Văn bản số 862/CV-HĐND ngày 31/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

- Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối giao thông giữa các xã trong vùng, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là 4 xã và thị trấn của huyện Triệu Sơn.

- Quy mô đầu tư:

Chiều dài tuyến 6,239km và mở rộng cầu Trắng (đảm bảo chiều rộng $B_c=17,5m$) ĐT.514 đoạn từ cầu Thiệu đi cầu Nhom, huyện Triệu Sơn. Đoạn từ Km0+00 - Km2+200 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường $B_n=12m$, chiều rộng mặt đường $B_m=11m$, chiều rộng lề đất $B_{ld}=2x0,5=1,0m$; đoạn từ Km2+200 - Km6+239 đạt tiêu chuẩn đường phố gom, chiều rộng nền đường $B_n=23m$, chiều rộng mặt đường $B_m=16,5m$ và vỉa hè hai bên $B_{vh}=2x3,25=6,5m$.

- Địa điểm đầu tư: Tuyến đi qua địa phận 4 xã: Dân Lý, Minh Dân (thị trấn), Minh Châu (thị trấn), Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

- Tổng mức đầu tư: Không quá 135 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Không quá 05 năm (khởi công mới giai đoạn 2018 – 2020).

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã không kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư nên sau khi điều chỉnh các nội dung của dự án (*điều chỉnh chi phí nhân công, vật liệu, chi phí GPMB, bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định của công trình*) tổng mức đầu tư tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (*người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng cùng với việc phê duyệt dự án. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng*).

Việc bổ sung các hạng mục và điều chỉnh tăng các chi phí không làm thay đổi quy mô, tính chất và mục tiêu của dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh (Công văn số 862/CV-HĐND ngày 31/10/2017) nhưng đã làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Tại tờ trình số 2563/TTr-UBND ngày 10/5/2021, UBND huyện Triệu Sơn xác định sẽ bố trí ngân sách huyện đối với phần vốn tăng so với TMĐT đã được phê duyệt nên dự án đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; theo đó, cơ cấu nguồn vốn của

dự án sẽ bị thay đổi so với quyết định được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo trình tự thủ tục và sớm quyết toán dự án hoàn thành thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn là cần thiết.

2. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

- Tổng mức đầu tư: Điều chỉnh TMĐT từ “*khoảng 135.000 triệu đồng*” thành “*khoảng 141.500 triệu đồng*”.

- Nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh nguồn vốn từ “*ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch*” thành “*ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch; vốn huy động hợp pháp khác của huyện Triệu Sơn đảm nhận phân tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 862/CV-HĐND ngày 31/10/2017*”

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án, UBND huyện Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, báo cáo HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch đầu tư (để báo cáo);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính
