

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đối với công trình Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn: Số 4994/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 6532/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 5213/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; số 6902/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế và hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 45/TĐ-KTHT ngày 10/02/2022 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 40/TTr-BQLDA ngày 27/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

1. Khái quát về công trình:

Công trình Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 với tổng dự toán là 1.096.555.000 đ.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	907.052.000 đ
- Chi phí QLDA	26.906.000 đ
- Chi phí TVĐTXD	101.893.000 đ
- Chi phí khác	18.528.000 đ
- Chi phí dự phòng	42.176.000 đ

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tổng chiều dài kênh thiết kế là 644,00m. Tuy nhiên, hiện trạng còn 13,10m kênh tẩm lát từ K0+644,00 - K0+657,1 (đoạn từ cuối kênh thiết kế đến đầu 3 ống cầu máng qua sông Yên) đã bị hư hỏng, không đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới. Vì vậy, việc bổ sung xây dựng lại đoạn kênh này là phù hợp với thực tế.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung xây dựng lại đoạn kênh tưới thay thế kênh cũ bị hư hỏng với chiều dài L=13,1m; mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật kích thước b×h=0,6×0,8m, chệm đáy 0,1×0,1m; đáy kênh BTXM M200 đá 1×2cm dày 18cm đặt trên lớp nilon tái sinh; thành kênh BTXM M200 đá 1×2cm dày (15-18)cm, liên kết khe lún bằng giấy dầu tẩm nhựa đường; trên tuyến kênh đặt tấm đan bằng BTCT M200 đá 1×2, kích thước tấm (a×b×h) = (0,5×0,9×0,12)m. Hai bên kênh được đắp đất đầm trãi đảm bảo độ chặt $K \geq 0,9$.

4. Điều chỉnh, bổ sung dự toán:

- Bổ sung dự toán xây lắp với giá trị là: 25.156.000 đồng.
- Giảm trừ chi phí dự phòng với giá trị là: 25.156.000 đồng.
- Giá trị dự toán sau điều chỉnh, bổ sung: 1.096.555.000 đồng.

(Một tỷ, chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	932.208.000 đ
- Chi phí QLDA	26.906.000 đ
- Chi phí TVĐTXD	101.893.000 đ
- Chi phí khác	18.528.000 đ
- Chi phí dự phòng	17.020.000 đ

(có biểu chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc kho bạc huyện; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

**CÔNG TRÌNH: KIẾN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI HÀNG HẠY, THÔN THÁI PHONG,
XÃ THÁI HÒA, HUYỆN TRIỆU SƠN**

Đơn vị: đồng

TT	Hạng mục chi phí	Giá trị dự toán phê duyệt BC KTKT theo QĐ 6532/QĐ-UBND ngày 28/10/2021	Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giá trị dự toán sau điều chỉnh, bổ sung
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	907.052.000	25.156.000	932.208.000
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	26.906.461		26.906.461
III	CHI PHÍ TVĐTXD	101.893.435		101.893.435
1	Khảo sát	20.632.000		20.632.000
2	Lập nhiệm vụ khảo sát	619.000		619.000
3	Giám sát khảo sát	840.000		840.000
4	Lập Báo cáo KT-KT	56.237.224		56.237.224
5	Giám sát thi công xây dựng	23.565.211		23.565.211
IV	CHI PHÍ KHÁC	18.527.991		18.527.991
1	Thẩm định báo cáo KT-KT	104.173		104.173
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.004.983		3.004.983
3	Kiểm toán	11.134.252		11.134.252
4	Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước	4.284.584		4.284.584
V	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	42.175.195		17.019.114
1	Dự phòng do phát sinh khối lượng	42.175.195		17.019.114
	TỔNG CỘNG LÀM TRÒN	1.096.555.000		1.096.555.000
<i>Một tỷ, chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn./.</i>				